

ПРОТОКОЛ № 93

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(2018-2018)

Утверждаю



Е.В. Паршутто

11.10.2018, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председатель:

Паршутто Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Грель Я.В., Савотин Н.В., Конев С.В., Мальцев А.А., Рукавишников А.А., Иванов И.А., Румянцев М.Ю., Алексеев К.А., Денисович В.А., Гарага Е.С., Шипицын В.А., Хафизов Д.И., Мартынов В.А., Меркулов А.В., Сулейманов В.Г., Моргачева Т.Н., Кравченко Е.А., Тейширский А.Л., Худин И.А., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Петрусив Т.Б., Федоров А.П., Сотниченко С.В., Юдин В.А., Володина Л.М., Ямановская М.Б., Мельников В.А., Смокотин В.А., Стрижевский В.Н., Мавлюкеев Т.И., Матвеева О.В., Мальцев С.В., Миненков Н.А., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Хан В.П., Дубов А.К., Пуряев А.В., Перминов Н.А., Кильдебеков Д.А., Емельянов С.А., Дель А.Г., Королев Ю.К., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Корнева Т.В., Андреев А.Ф., Яковлев Ю.А., Евсюков А.Н., Дедюрина З.Ю., Баннов С.В., Урманчиев Р.Ш., Мустюков Д.К., Краснов А.Л., Лыков С.В., Бердинский С.В., Баннов С.В., Шарафутдинов И.А., Яблуновский Д.Г., Гензе М.В.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3. О дате составления комиссионного акта об отказе в предоставлении доступа к общему имуществу МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 для проведения работ по капитальному ремонту.

(Н.А. Миненков, О.С. Рубцова, Н.В. Савотин)

4. О результатах выполнения работ по ремонту чердачных перекрытий в многоквартирном доме, по адресу: г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1.

(О.С. Рубцова)

5. О результатах выполнения работ в МКД по адресам: г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30; ул. Обская, 23; ул. Кирова, д. 42/1.

(И.В. Шахманов)

6. Разное.

Поручения:

1. ООО «СтройПрофи» (А.В. Пуряев)

На очередном заседании штаба доложить о ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1.

2. ООО «Новый дом» (С.М. Зайцев)

На очередном заседании штаба доложить о ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 9/1.

3. ООО «Электромонтаж» (А.Г. Дель)

На очередном заседании штаба доложить о ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2, 24/2, 26/2.

4. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н. Брюханцев)

Взять на особый контроль (пиковый период) теплоснабжение МКД по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26/2 в зимний период.

5. Администрации Советского района г. Томска (О.С. Рубцова)

5.1 На очередном заседании штаба доложить о результатах составления комиссионного акта об отказе в предоставлении доступа к общему имуществу МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 для проведения работ по капитальному ремонту.

5.2 На очередном заседании штаба доложить о результатах завершения работ по ремонту чердачных перекрытий в многоквартирном доме, по адресу: г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1.

Ответственный исполнитель:
Рукавишников Александр Анатольевич
тел.(3822) 903-970