

ПРОТОКОЛ № 103

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(002-2019)

Утверждаю



Е.В. Паршута

10.01.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Савотин Н.В., Мальцев А.А., Конев С.В., Рукавишников А.А., Иванов И.А., Хафизов Д.И., Гарага Е.С., Шипицын В.А., Алексеев К.А., Меркулов А.В., Сулейманов В.Г., Моргачева Т.Н., Жердев И.А., Худин И.А., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Петрусив Т.Б., Федоров А.П., Беззубов С.М., Сотниченко С.В., Иванова Л.Л., Смокотин В.А., Стрижевский В.Н., Мавлюкеев Т.И., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Дубов А.К., Дель А.Г., Корнева Т.В., Андреев А.Ф., Устиненко Р.А., Юдин В.А., Миненков Н.А., Дедюрина З.Ю., Баннов С.В., Краснов А.Л., Яблуновский Д.Г., Гензе М.В., Ямановская М.Б..

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. ...
(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)

3. О планировании работы в 2019 году.
(Н.В. Савотин)

4. Разное.

Поручения:

1. Руководителям подрядных организаций выполняющих строительный контроль

1.1 Обеспечить соблюдение техники безопасности при выполнении работ на закрепленных объектах

2. Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский)

На очередном заседании штаба доложить о ходе подготовки площадки для выполнения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте: г.Томск, ул.Иркутский тракт, д.13