

ПРОТОКОЛ № 120

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(067-2019)

Утверждаю



Е.В. Паршута

23.05.2019, 14:00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Участники:

Тайлашев С.А., Ивченко И.В., Ефремов В. С., Ващенко А.Г., Дювин Н.В., Елегечев В.Н., Ченцов В.С., Капошко Д.К., Викулов М.В., Руппель Н.Я, Яворская А.В., Бабинович Л.В., Давыденко Н.А., Мартынов В.А., Конев С.В., Иванин И.А., Славиогло Н.П., Алексеев К.А., Меркулов А.В., Моргачева Т.Н., Шляк В.А., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Петрусив Т.Б., Федоров А.П., Сотниченко С.В., Иванова Л.Л., Стрижевский В.Н., Мавлюкеев Т.И., Ульянов В.Н., Плясунов С.В., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Дубов А.К., Дель А.Г., Корнева Т.В., Хан В.П., Смокотин В.А., Володина Л.М., Матвеева О.В., Гензе М.В., Мартынова М.Т., Баннов С.В., Краснов А.Л., Петрашов В.Ю., Бердинский С.В., Алешин В.В., Бидзиля И.В., Серяков Р.В., Бочков Б.В., Перминов Н.А., Зауэр И.А., Колесников М.В., Серяков А.В., Соснина Л.В., Матвеева О.В., Королев Ю.К., Ретинский К.П., Ведерников О.Р., Кузнецов О.В., Малащук В.Н., Ревенко Д.В.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда капитального ремонта распоряжений о назначении ответственных лиц, для взаимодействия в части обследования домов для включения их в Краткосрочный план, подготовки и проведения работ.
(Н.В. Савотин)
4. О результатах исполнения поручения о синхронизации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с городскими целевыми программами (в соответствии с краткосрочным планом 2020-2022 гг.)
(Н.В. Савотин)
5. О результатах исполнения поручения по подготовке многоквартирных домов (в соответствии с краткосрочным планом 2020-2022 гг) к проведению работ по капитальному ремонту.
(Главы муниципальных образований Томской области, г. Томска)

