


ПРОТОКОЛ № 126

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

1085-2019)

Утверждаю


Е.В. Паршута

04.07.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Савотин Н.В., Конев С.В., Иванин И.А., Шипунов П.А., Меркулов А.В., Хлебенкова Е.В., Хафизов Д.И., Шипицын В.А., Гарага Е.С., Алексеев К.А., Горбаченко В.В., Кабанов Д.С., Орлов А.В., Дель А.Г., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Краснов А.Л., Гензе М.В., Шалагин В.Г., Моргачева Т.Н., Серяков Р.В., Иванова Л.Л., Ведерников О.Р., Стрижевский В.Н., Хан В.П., Худин И.А., Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., Федоров А.П., Перминов Н.А., Дубов А.К., Соснина Л.В., Сурикова А.Д., Устиненко Р.В., Ретинский К.П., Юдин В.А., Карандашев А.Н.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах собрания с собственниками жилых помещений по вопросу переноса сроков капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.
(В.Н. Брюханцев)
4. О результатах восстановления несущих строительных конструкций в квартире № 51 жилого дома по адресу г. Томск, ул. Белинского 84.
(В.А. Денисович, Р.Ш. Урманчеев)
5. О результатах исполнения поручения по подготовке многоквартирного дома к проведению работ по капитальному ремонту по адресу г. Томск, ул. Усова 10а
(В.А. Денисович)
6. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Управление капитального строительства ЗАТО Северск** (Н.П. Славиогло)
В срок до 18.07.2019 г направить в адрес Фонда КП 2020 года с указанием даты начала и окончания работ.
2. **Администрации Кировского района г. Томска** (В.А. Денисович)
2.1. В срок до 11.07.2019 г доложить о подготовке многоквартирного жилого дома к проведению работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Усова 10а.

2.2. **В срок до 18.07.2019** г доложить о решении вопроса по восстановлению несущих строительных конструкций в квартире № 51 жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Белинского 84.

3. **Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска** (В.Н. Брюханцев)
В срок до 11.07.2019 г организовать собрание с собственниками жилых помещений многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская 114 по вопросу переноса сроков капитального ремонта.
4. **МБУ «Центру технического надзора»** (Е.И. Титова)
Осуществлять приемку работ по капитальному ремонту крыши, с учетом отказа собственников от проведения работ по капитальному ремонту несущих и ограждающих конструкций, многоквартирного жилого дома по адресу: г. Томск, пер. Шпальный 5.
5. **ООО «Фаворит»** (А.Н. Карандашев)
На основании решения собственников жилых помещений не проводить работы по капитальному ремонту несущих и ограждающих конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: г. Томск, пер. Шпальный 5.
6. **ООО СК «Стройкомплект»** (А.С. Ширшов)
Принять безотлагательные меры по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/2 , ул. Беринга 1/3 , ул. Пушкина 52в, ул. Учебная 20.

Ответственный исполнитель:
Жилинский Андрей Валерьевич
тел.(3822) 903-984