


ПРОТОКОЛ № 136

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(123-2019)

Утверждаю



—Е.В. Паршута

19.09.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Цыренжапов Чингис Дымбрылович

Заместитель начальника Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Савотин Н.В., Горбаченко В.В., Бабинович Л.В., Давыденко Н.А., Хафизов Д.И., Иванин И.А., Шляк В.А., Славиогло Н.П., Меркулов А.В., Шипуля А.В., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Иванова Л.Л., Стрижевский В.Н., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Дубов А.К., Корнева Т.В., Орлов А.В., Кузьмин Д.В., Островский А.И., Хан В.П., Мальцев С.А., Смокотин В.А., Гурьянова Н.А., Баннов С.В., Перминов Н.А., Ретинский К.П., Урманчиев Р.Ш., Мазгалин В.В., Гензе М.В., Матвеева О.В., Сотниченко С.В., Устиненко Р.А., Федоров А.П., Кузнецов О.В., Ведерников О.Р., Лыков С.В., Швалев О.Г., Володина Л.М., Ульянов В.Н., Краснов А.Л.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по предоставлению проекта на ликвидацию чрезвычайной ситуации на МКД по адресу: г. Томск, ул. Салтыкова Щедрина 48.
(О.С. Рубцова)
4. О результатах исполнения поручения по направлению информации о сроках готовности МКД для проведения работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.
(В.А. Денисович)
5. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда копии заявки на подключение газа в МКД по адресу: г. Томск, ул. Говорова 34.
(А.С. Ширшов)
6. О результатах исполнения поручения по предоставлению в Фонд и в Администрацию Октябрьского района г. Томска плана производства работ по капитальному ремонту перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
(А.С. Ширшов)
7. О результатах исполнения поручения по покраске входных дверей подъездов МКД по адресу: г. Томск, ул. А. Беленца2а.
(А.С. Ширшов)

8. О результатах исполнения поручения по предоставлению в Фонд и в Администрацию Советского района г. Томска плана производства работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская 114.
(В.П. Хан)
9. О результатах исполнения поручения о начале работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская 114.
(В.П. Хан)
10. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информации о мерах, принятых для ликвидации отставания от графика производства работ.
(Руководители подрядных организаций)
11. Разное.

ОТМЕТИЛИ

1. Неудовлетворительная работа управляющих компаний и отсутствие контроля районных Администраций г. Томска в части подготовки МКД к проведению работ по капитальному ремонту КП 2020 г.
2. Невыполнение подрядной организацией ООО «РСУ-8» поручений о начале проведения работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия МКД и по предоставлению в Фонд и в Администрацию Советского района г. Томска плана производства работ по адресу: г. Томск, ул. Алтайская 114.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (Н.В.Савотин)**
 - 1.1. **В срок до 23.09.2019 г.** проверить завершение работ подрядной организацией ООО «СК «Стройкомплект» по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. А. Беленца 2а.
 - 1.2. Объявить конкурс на проведение работ по капитальному ремонту крыши по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1, дата начала работ 25.11.2019.
2. **ООО «СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)**
 - 2.1. **В срок до 24.09.2019 г.** предоставить в Фонд и в Администрацию Октябрьского района г. Томска план производства работ по капитальному ремонту перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
 - 2.2. **В срок до 20.09.2019 г.** направить в адрес Фонда копию заявки на подключение газа в МКД по адресу: г. Томск, ул. Говорова 34.
 - 2.3. **В срок до 23.09.2019 г.** покрасить входные двери подъездов МКД по адресу: г. Томск, ул. ул. А. Беленца 2а.
3. **ООО «РСУ-8» (В.П. Хан)**
 - 3.1. **В срок до 23.09.2019 г.** предоставить в Фонд и в Администрацию Советского района г. Томска план производства работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская 114.
 - 3.2. **В срок до 24.09.2019 г.** приступить к выполнению работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская 114.
4. **ФГБОУ ВО «ТГАСУ» (В.А. Мельников)**
В срок до 20.09.2019 г направить в адрес Фонда информацию о мерах принятых для ликвидации отставания от графика производства работ по адресу: г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305.
5. **Руководителям подрядных организаций.**
В срок до 26.09.2019 г. направить в адрес Фонда информацию о мерах принятых для ликвидации отставания от графика производства работ по объектам:
г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 - ООО "Стандарт Инженерных Технологий"

г. Томск, ул. Говорова, д. 34 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 - ООО "МТ-СТРОЙ"
г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 - ООО "СК"Стройкомплект"
с. Парабель, пер. Почтовый, д. 7- ООО "СК"Стройкомплект"
с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 - ООО "СК"Стройкомплект"

Ответственный исполнитель:
Жилинский Андрей Валерьевич
тел.(3822) 903-984