


ПРОТОКОЛ № 137

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



Д.Ю. Ассонов

10.10.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председательствующий:

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Участники:

Любимый В.А., Горбаченко В.В., Гарага Е.С., Давыденко Н.А., Иванов И.А., Шляк В.А., Румянцев М.Ю., Меркулов А.В., Шипуля А.В., Титова Е.И., Соснина Л.В., Моргачева Т.Н., Кабанов Д.С., Шалагин В.Г., Иванова Л.Л., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Дубов А.К., Корнева Т.В., Орлов А.В., Кузьмин Д.В., Островский А.И., Хан В.П., Мальцев С.А., Смокотин В.А., Баннов С.В., Перминов Н.А., Ретинский К.П., Урманчиев Р.Ш., Мазгалин В.В., Гензе М.В., Матвеева О.В., Сотниченко С.В., Устиненко Р.А., Федоров А.П., Кузнецов О.В., Ведерников О.Р., Лыков С.В., Володина Л.М., Ульянов В.Н., Плясунов С.В., Краснов А.Л.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда копии заявки на подключение газа в МКД по адресу: г. Томск, ул. Говорова 34.
(А.С. Ширшов)
4. О результатах исполнения поручения по предоставлению в Фонд и в Администрацию Октябрьского района г. Томска плана производства работ по капитальному ремонту перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
(А.С. Ширшов)
5. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. А. Беленца 2а.
(А.С. Ширшов)
6. О результатах исполнения поручения по предоставлению в Фонд и в Администрацию Советского района г. Томска плана производства работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская 114.
(В.П. Хан)
7. О результатах исполнения поручения о начале работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская 114.
(В.П. Хан)

8. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда в двухдневный срок информации о принятых мерах для ликвидации отставания от графика производства работ по адресу: г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305.
(В.А. Мельников)
9. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информации о мерах, принятых для ликвидации отставания от графика производства работ.
(Руководители подрядных организаций)
10. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска** (В.Н. Брюханцев)
Вынести вопрос на региональную комиссию о переносе сроков проведения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская 114 (капитальный ремонт чердачного перекрытия), ул. Гагарина 5/1 (капитальный ремонт крыши)
2. **Управление капитального строительства ЗАТО Северск** (Н.П. Славиогло)
Вынести вопрос на региональную комиссию о переносе сроков проведения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Ленина 34 (капитальный ремонт крыши).
3. **ООО «СК «Стройкомплект»** (А.С. Ширшов)
 - 3.1. **В срок до 14.10.2019 г.** предоставить в Фонд и в Администрацию Октябрьского района г. Томска поквартирный план производства работ по капитальному ремонту перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в с учетом отставания от графика производства работ.
 - 3.2. **В срок до 11.10.2019 г.** направить в адрес Фонда копию заявки на подключение газа в МКД по адресу: г. Томск, ул. Говорова 34.
 - 3.3. **В срок до 14.10.2019 г.** завершить работы по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. А. Беленца 2а.
4. **ООО УК «Центральная»** (Р.В. Серяков)
В срок до 17.10.2019 г. решить вопрос по спилу деревьев, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресам: г. Томск, ул. О. Кошевого 73, 77.
5. **ООО «ГУК»** (Д.В. Федоров)
В срок до 17.10.2019 г. усилить балки перекрытия до начала работ по утеплению чердачного перекрытия МКД по адресу: г. Томск, пр-кт Ленина 46.
6. **ФГБОУ ВО «ТГАСУ»** (В.А. Мельников)
В срок до 31.10.2019 г обеспечить завершение работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305.
7. **Руководителям подрядных организаций.**
В срок до 17.10.2019 г. направить в адрес Фонда информацию о мерах принятых для ликвидации отставания от графика производства работ по объектам:
г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 - ООО "Стандарт Инженерных Технологий"
г. Томск, ул. Говорова, д. 34 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 - ООО "МТ-СТРОЙ"
г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 - ООО "СК"Стройкомплект"
с. Парабель, пер. Почтовый, д. 7- ООО "СК"Стройкомплект"
с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 - ООО "СК"Стройкомплект"

Ответственный исполнитель:
Жилинский Андрей Валерьевич
тел.(3822) 903-984