

Инвестор:
 Заказчик: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 108, Тел./факс: (3822) 903-971, ИНН 7017996657 КПП 701701001

Подрядчик: ООО "СК"СтройКомплект", 634029, РФ, г.Томск, ул.Тверская, 17/1, офис 1, тел.: (3822) 52-66-69, ИНН/КПП 7017280119/701701001

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих не несущих конструкций, не отнесённых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие); капитальный ремонт и утепление фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в .

Объект: Капитальный ремонт крыши

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
0322001
20694200
90294293
41.20
2019-СМР/29
25 04 2019

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	21.09.2019


Отчетный период	
с	по
30.09.2019	30.09.2019


СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1.	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3 162 182,00	3 162 182,00	3 162 182,00
	в том числе:				
1.1	КС-2 №1 к ЛСР 02-01-01		✓ 3 096 436,00	3 096 436,00	3 096 436,00
1.2	КС-2 №2 к ЛСР 07-01-01		✓ 1 729,00	1 729,00	1 729,00
1.3	КС-2 №3 Расчет №1		✓ 40 129,00	40 129,00	40 129,00
1.4	КС-2 №4 к ЛСР 02-01-01-Н		✓ 23 888,00	23 888,00	23 888,00
Итого				3 162 182,00	
Налог на добавленную стоимость				632 436,40	
Всего с учетом налогов				3 794 618,40	

Заказчик:
 Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Подрядчик:
 Директор ООО "СК"СтройКомплект"

 Н. В. Савотин

 Шишов А.С.



АКТ № 1
об отказе от подписания документа

г. Томск

« 12 » 03 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик:

Фонд «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Томской области»

Заместитель генерального директора Фонда «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Томской области»

И.А. Иванин

Главный специалист отдела ОКРиТН

Н.В. Мамонова

Подрядчик:

Директор ООО «СК «СтройКомплект»

А.С. Ширшов

Администрация Октябрьского района
Города Томска

М.В. Харитонова

составили настоящий Акт в том, что 11.03.2020г в нашем присутствии лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 52В, уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты – О.В. Безденежных, отказалась от подписания Акта о приемке выполненных работ по Договору подряда № 2019-СМР/29 от 25.04.2019г на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Томск, ул. Пушкина, д. 52В заключенному между фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области и ООО «СК «СтройКомплект», сообщаем, что работы по капитальному ремонту многоквартирного дома выполнены в полном объеме.

Причину отказа мотивировала тем, что не желает принимать участие и просит ее не беспокоить.

Заказчик

И.А. Иванин

Подрядчик

Н.В. Мамонова

А.С. Ширшов

Администрация

М.В. Харитонова



ИНЖЕНЕР ИТО
ЛОБАНОВА ДС
КОПИЯ ВЕРНА

Унифицированная форма № КС-2
утвержденная постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - _____	организация, адрес, телефон, факс	Код
		322005
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 108, Тел./факс: (3822) 903-971, ИНН 7017996657 КПП 701701001		20694200
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СК"СтройКомплект", 634029, Рф, г.Томск, ул.Тверская, 17/1, офис 1, тел.: (3822) 52-66-69, ИНН/КПП 7017280119/701701001	организация, адрес, телефон, факс	90294293
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие); капитальный ремонт и утепление фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в .	организация, адрес, телефон, факс	
Объект - Капитальный ремонт крыши	наименование, адрес	
	наименование	
	Вид деятельности по ОКДП	41.20
	Договор подряда (контракт)	2019-СМР/29
	номер	25.04.2019
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	Отчетный период
1	21.04.2019	31.03.2019	21.04.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01

по порядку	Номер	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)				Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
					Всего	экспл. машин	материалов	Индекс	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	1	ФЕР65-2-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (фановые трубы ФТ-1); 100 мм НР 74% от ФОТ; (2537, руб.) СП 50% от ФОТ; (1715, руб.)	0,263	731,64 721,64	10 4,32			3435	3409	26 20		85,3 0,32	22,43 0,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	2	ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Диаметр: 50 мм (демонтаж фановых труб ФТ-2: 3,7м*0,38кг/м=1,406кг=0,001т); 100 м (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 115%=128%*0,9 от ФОТ; (169, руб.) СП 71%=83%*0,85 от ФОТ; (104, руб.)	0,032	255,96 254,9	1,06 0,16		ОЗП=17,96 ЭМ=13,04 ЗПМ=17,96 МАТ=11,43	147	147				25,696 0,012	0,82
3	3	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (11,81 кг/м2*869=10262,89кг=10,263т); 100 м2 НР 99%=110%*0,9 от ФОТ; (19162, руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (11614, руб.)	8,69	154,66 124,02	30,64		ОЗП=17,96 ЭМ=3,44 ЗПМ=17,96	20272	19356	916		15,90	138,17	
4	4	ФЕР58-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами; 100 м2 НР 83% от ФОТ; (16397, руб.) СП 65% от ФОТ; (12841, руб.)	8,69	160,11 120,37	39,74 6,21		ОЗП=17,96 ЭМ=14,72 ЗПМ=17,96	23870	18787	5083 969		15,16 0,46	131,74 4	
5	5	ФЕР58-2-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных; 100 шт НР 83% от ФОТ; (1464, руб.) СП 65% от ФОТ; (1147, руб.)	0,04	2466,21 2455,84	10,37		ОЗП=17,96 ЭМ=5,33 ЗПМ=17,96	1766	1764	2		309,30	12,37	
6	6	ФЕР58-1-3 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен; 100 м2 НР 83% от ФОТ; (29114, руб.) СП 65% от ФОТ; (22800, руб.)	8,69	255,37 219,08	36,29 5,67		ОЗП=17,96 ЭМ=14,72 ЗПМ=17,96	38834	34192	4642 885		27,08 0,42	235,33 3,65	
7	7	ФЕР58-1-4 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов; 100 м2 НР 83% от ФОТ; (7396, руб.) СП 65% от ФОТ; (5792, руб.)	8,69	76,77 53,44	23,33 3,65		ОЗП=17,96 ЭМ=14,72 ЗПМ=17,96	11325	8341	2984 570		6,73 0,27	58,48 2,35	
8	8	ФЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кладка стен приямков и каналов (демонтаж вентиляционных каналов: 1800кг/м3*16,23=29214кг=29,214т; м3 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 110%=122%*0,9 от ФОТ; (16337, руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (10099, руб.)	16,23	71,94 47,06	24,88 3,89		ОЗП=17,96 ЭМ=14,72 ЗПМ=17,96 МАТ=5	19663	13719	5944 1133		5,664 0,288	91,93 4,67	

ПК Гранд-Смета

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	9	ФЕР08-02-003-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (демонтаж кирпичных столбиков: 1800кг/м ³ *1,1=1980кг=1,98т); м3 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 110%=122%*0,9 от ФОТ; (1395, руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (862, руб.)	1,1	86,66 59,63	29,03 4,54		ОЗП=17,96 ЭМ=14,57 ЗПМ=17,96 МАТ=4,99	1643	1178	465 90		6,344 0,336	6,98 0,37
10	10	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ, руб.) СП 0% от ФОТ	1	42,98	42,98		ЭМ=9,81	422		422			
11	11	ФССЦп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ ; 1 т груза НР 0% от ФОТ, руб.) СП 0% от ФОТ	68,409	3,28	3,28		ЭМ=11,98	2688		2688			
12	12	ФССЦп-03-21-01-025 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ, руб.) СП 0% от ФОТ	69,409	17,32	17,32		ЭМ=10,96	13176		13176			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									137241	100893	36348 3667			698,25 15,12
Накладные расходы									93972					
Сметная прибыль									66975					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									298188					698,25 15,12

Раздел 2. Чердачное пространство

Устройство кирпичных столбиков

13	13	ФЕР08-02-003-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м; м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 110%=122%*0,9 от ФОТ; (2948, руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1822, руб.)	1,45	333,39 95,13	49,48 7,81	188,79	ОЗП=17,96 ЭМ=14,57 ЗПМ=17,96 МАТ=4,99	4889	2477	1045 203	1367	10,12 0,5875	14,67 0,85
14	14	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50; м3	-0,319	519,80		519,80	МАТ=4,782	-793			-793		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ФССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм; т	-0,0145	7 418,82			7 418,82	MAT=5,351	-576			-576		
16	ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100; м3	0,319	529,41			529,41	MAT=5,463	923			923		
17	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,5858	1 752,60			1 752,60	MAT=5,193	5332			5332		
18	ФССЦ-08.4.03.01-0012 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм; т	0,0275	7 170,98			7 170,98	MAT=5,531	1091			1091		
19	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (386, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (196, руб.)	0,066667	545,23 270,46	238,1 27,33	36,67	ОЗП=17,96 ЭМ=10,26 ЗПМ=17,96 MAT=5,76	324 501	163 33	14	31,303 2,425	2,09 0,16		
20	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; MAT=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (202, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (103, руб.)	0,066667	198,92 149,04	49,88 6,38		ОЗП=17,96 ЭМ=10,26 ЗПМ=17,96 MAT=5,76	179 213	34 8		17,25 0,5625	1,15 0,04		
21	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75; м3	0,204	519,80			519,80	MAT=5,274	559			559		

Устройство опорных столбиков ОС-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (железобетонный столбик) (над. кв. 17); 100 м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (35, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (20, руб.)	0,00078	5824,73 2184,56	3171,75 481,01	488,42	ОЗП=17,96 ЗМ=13,44 ЗПМ=17,96 МАТ=8,15	67	30	33	4	253,759 35,975	0,2 0,03
23	ФССЦ-04.1.02.05- 0027 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	4	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250); м3	0,0792	695,01		695,01	МАТ=4,809	265			265		
24	ФССЦ-04.1.02.05- 0027 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	5	Надбавка на бетон F150, W4 615,67*0,01=6,16р.; м3	0,0792	6,16		6,16	МАТ=4,809	2			2		
25	ФССЦ-08.4.02.01- 0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	6	Арматурные сетки сварные; т	0,005112	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,884	209			209		
26	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	7	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (закладная деталь Д-1); т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (372, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (216, руб.)	0,03282	697,67 659,42	38,25 5,59		ОЗП=17,96 ЗМ=11,92 ЗПМ=17,96	404	389	15		72,703 0,45	2,39 0,01
27	ФССЦ-08.4.01.02- 0013 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	8	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно; т	0,0328	6 800,00		6 800,00	МАТ=6,727	1500			1500		
Устройство балок Б-1														
28	ФЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	9	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (монтаж балок Б-1) (над. кв. 17); т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (1468, руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (1305, руб.)	0,53226	594,8 158,7	350,61 30,81	85,49	ОЗП=17,96 ЗМ=10,81 ЗПМ=17,96 МАТ=9,27	3956	1517	2017	422	18,1585 2,1875	9,67 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	29	ФССЦ-07.2.07.12-0020 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,1 до 0,5 т, т	0,53226	7 712,00		7 712,00	MAT=12,633	51856			51856		
30	30	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью По-115; 100 м2 (два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 81%=90%*0,9 от ФОТ; (123, руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (91, руб.)	0,105	657,47 79,9	15,03 0,55	562,54	ОЗП=17,96 ЭМ=11,61 ЗПМ=17,96 МАТ=6,92	578	151	18 1	409	8,809 0,05	0,92 0,01
Устройство карниза														
31	31	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (3177, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1618, руб.)	0,55	545,23 270,46	238,1 27,33	36,67	ОЗП=17,96 ЭМ=10,26 ЗПМ=17,96 МАТ=5,76	4131	2672	1344 270	115	31,303 2,425	17,22 1,33
32	32	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 (до толщины 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (553, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (282, руб.)	0,55	66,31 49,68	16,63 2,13		ОЗП=17,96 ЭМ=10,26 ЗПМ=17,96 МАТ=5,76	555	491	94 21		5,75 0,1875	3,16 0,1
33	33	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75; м3	1,122	519,80		519,80	MAT=5,274	3076			3076		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Чердачное пространство														
Раздел 3. Фановые трубы														
Итого по разделу 3														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Фановые трубы Ø1-1														
34	34	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИР 115%=128%*0.9 от ФОТ; (2837, руб.) СП 71%=83%*0.85 от ФОТ; (1752, руб.)	0,225	690,28 603,52	45,39 6,91	41,37	ОЗП=17,96 ЗМ=13,83 ЗПМ=17,96 МАТ=3,89	2616	2439	141 28	36	64,2045 0,575	14,45 0,13
35	35	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм; м	22,46	43,52		43,52	МАТ=2,86	2796			2796		
36	36	24.3.05.19-70025	Фасонные части «VALSIR» (Италия), «OSTENDORF» (Германия) для пластиковой канализации отводы диаметром 110 мм; шт	12	9,67		9,67	МАТ=6,45	748			748		
37	37	24.3.05.19-70016	Фасонные части «ПОЛИТЕК», «ПОЛИТРОН» (Россия) для пластиковой канализации: ревизии диаметром 110 мм; шт	6	12,77		12,77	МАТ=6,45	494			494		
38	38	24.3.05.19-70046	Фасонные части "VALSIR"(Италия), "OSTENDORF" (Германия) для пластиковой канализации. Переходная полипропиленовая муфта на гладкую чугунную трубу диаметром 100 мм; шт	6	26,42		26,42	МАТ=6,45	1022			1022		
39	39	ФЕР26-01-011-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безоблагодными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стекляного штапельного волокна; м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (4013, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (2675, руб.)	1,5	335,72 158,11	42,43 7,4	135,18	ОЗП=17,96 ЗМ=12,55 ЗПМ=17,96 МАТ=4,22	5914	4260	799 199	855	17,02 0,6375	25,53 0,96
40	40	ФССЦ-12.2.04.11-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-2-9000-1200-50; м3	1,62	225,11		225,11	МАТ=5,804	2117			2117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	41	ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Покрывте изоляция плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (2126, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (1417, руб.)	0,0894	2186,3 1455,58	674,31 15,38	56,41	ОЗП=17,96 ЭМ=8,72 ЗПМ=17,96 МАТ=6,12	2894	2337	526 25	31	160,4825 1,325	14,35 0,12
42	42	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм; т	0,049299	10 484,00		10 484,00	МАТ=5,642	2916			2916		
43	43	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов); 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (768, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (512, руб.)	0,321	996,25 144,34	20,54 3,63	831,38	ОЗП=17,96 ЭМ=12,6 ЗПМ=17,96 МАТ=7,46	2906	832	83 21	1991	16,514 0,3125	5,3 0,1
44	44	ФССЦ-12.2.03.10-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В; 1000 м2	0,03692	22 020,00		22 020,00	МАТ=1,955	1589			1589		
Фановые трубы ØТ-2														
45	45	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 115%=128%*0.9 от ФОТ; (1283, руб.) СП 71%=63%*0.85 от ФОТ; (792, руб.)	0,1018	690,28 603,52	45,39 6,91	41,37	ОЗП=17,96 ЭМ=13,83 ЗПМ=17,96 МАТ=3,89	1184	1103	64 13	17	64,2045 0,575	6,54 0,06
46	46	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы безнапорные канализационные из полипропилен, диаметром: 110 мм; м	10,16	43,52		43,52	МАТ=2,86	1265			1265		
47	47	24.3.05.19-70025	Фасонные части «VALSIR» (Италия), «OSTENDORF» (Германия) для пластиковой канализации отводы диаметром 110 мм; шт	4	9,67		9,67	МАТ=6,45	249			249		
48	48	24.3.05.19-70016	Фасонные части «ПОЛИТЕК», «ПОЛИТРОН» (Россия) для пластиковой канализации; ревизии диаметром 110 мм; шт	2	12,77		12,77	МАТ=6,45	165			165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	49	24.3.05.19-70048	Фасонные части "VALSIR"(Италия), "OSTENDORF" (Германия) для пластиковой канализации. Переходная полипропиленовая муфта на гладкую чугунную трубу диаметром 100 мм; шт	2	26,42		26,42	MAT=6,45	341			341		
50	50	ФЕР26-01-011-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безоблагодочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна; м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (1819, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (1213, руб.)	0,68	335,72 158,11	42,43 7,4	135,18	ОЗП=17,96 ЗМ=12,55 ЗПМ=17,96 MAT=4,22	2681	1931	352 90	388	17,02 0,6375	11,57 0,43
51	51	ФССЦ-12.2.04.11-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-2-9000-1200-50; м3	0,73	225,11		225,11	MAT=5,804	954			954		
52	52	ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (708, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (472, руб.)	0,0298	2186,3 1455,58	674,31 15,38	56,41	ОЗП=17,96 ЗМ=8,72 ЗПМ=17,96 MAT=6,12	965	779	175 8	11	160,4825 1,325	4,78 0,04
53	53	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм; т	0,01643	10 484,00		10 484,00	MAT=5,642	972			972		
54	54	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов); 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (382, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (254, руб.)	0,1596	996,25 144,34	20,54 3,63	831,38	ОЗП=17,96 ЗМ=12,6 ЗПМ=17,96 MAT=7,46	1445	414	41 10	990	16,514 0,3125	2,64 0,05
55	55	ФССЦ-12.2.03.10-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В; 1000 м2	0,01835	22 020,00		22 020,00	MAT=1,955	790			790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 3 Фановые трубы														
Раздел 4. Вентиляционные каналы														
Вентиляционные каналы ВК-1														
56	56	ФЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кладка стен прямиков и каналов; м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 110%=122%*0,9 от ФОТ; (25636, руб.) СП 68%=80%*0,85 от ФОТ; (15847, руб.)	17,6	228,8 67,65	38,88 6,08	122,27	ОЗП=17,96 ЗМ=14,72 ЗПМ=17,96 МАТ=5	42216	21385	10071 1920	10760	8,142 0,45	143,3 7,92
57	57	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50; м3	-3,89	485,90		485,90	МАТ=5,131	-9698			-9698		
58	58	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75; м3	3,89	519,80		519,80	МАТ=5,274	10664			10664		
59	59	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт	7,04	1 752,60		1 752,60	МАТ=5,193	64073			64073		
60	60	ФЕР12-01-032-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж снегозадержателя: уголкового (монтаж фиксирующего профиля); 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (933, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (475, руб.)	1,36	48,13 32,3	15,83 3,05		ОЗП=17,96 ЗМ=12,39 ЗПМ=17,96	1056	789	267 75		3,519 0,2625	4,79 0,36
61	61	ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6; м	136	6,16		6,16	МАТ=4,745	3975			3975		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	62	ФЕР15-02-033-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Обивка поверхностей: изоляционным материалом; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0,9 от ФОТ; (986, руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (488, руб.)	1,1552	55,66 49,46	3,29 0,58	2,91	ОЗП=17,96 ЗМ=12,6 ЗПМ=17,96 МАТ=9,21	1105	1026	48 12	31	6,44 0,05	7,44 0,06
63	63	ФССЦ-12.1.02.11-0016 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	ИЗОСПАН: В: 10 м2	12,01408	27,50		27,50	МАТ=5,857	1935			1935		
64	64	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (вент. канала); 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0,9 от ФОТ; (2858, руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (1905, руб.)	1,152	2895,51 152,18	7,24 1,24	2 536,09	ОЗП=17,96 ЗМ=12,3 ЗПМ=17,96 МАТ=6,6	22534	3149	103 26	19282	18,469 0,1	21,28 0,12
65	65	ФССЦ-14.1.06.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "ВОЛЛХ ZW"; кг	-471,2	6,20		6,20	МАТ=6,6	-19282			-19282		
66	66	ФССЦ-01.7.15.07-0131 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x120 мм (5 шт на 1 м2); 10 шт.	57,6	6,22		6,22	МАТ=16,352	5858			5858		
67	67	ФССЦ-12.2.05.05-0039 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30; м3	5,9328	687,98		687,98	МАТ=6,515	26592			26592		
68	68	ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0,9 от ФОТ; (8185, руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (5456, руб.)	1,56	876,02 317,76	50,63 6,81	507,64	ОЗП=17,96 ЗМ=11,21 ЗПМ=17,96 МАТ=7,15	15450	8903	885 191	5662	36,777 0,5875	57,37 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	69	ФССЦ-12.2.03.10-0004 Приказ Минстроя России №1039/нр от 30.12.2016	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В; 1000 м2	0,1794	22 020,00		22 020,00	MAT=1,955	7723			7723		
70	70	ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России №1039/нр от 30.12.2016	Покрyтие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (11869, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (7913, руб.)	0,4992	2186,3 1455,68	674,31 15,38	56,41	ОЗП=17,96 ЗМ=6,72 ЗПМ=17,96 MAT=6,12	16158	13050	2935 138	173	160,4825 1,325	80,11 0,66
71	71	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России №1039/нр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм; т	0,23692	10 484,00		10 484,00	MAT=5,642	14014			14014		
Вентиляционный канал ВК-2														
72	72	ФЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России №1039/нр от 30.12.2016	Кладка стен прямых и каналов; м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (1500, руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (928, руб.)	1,03	228,8 67,65	38,88 6,08	122,27	ОЗП=17,96 ЗМ=14,72 ЗПМ=17,96 MAT=5	2471	1252	589 112	630	8,142 0,45	8,39 0,46
73	73	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России №1039/нр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50; м3	-0,2276	485,90		485,90	MAT=5,131	-567			-567		
74	74	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Минстроя России №1039/нр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75; м3	0,2276	519,80		519,80	MAT=5,274	624			624		
75	75	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России №1039/нр от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,412	1 752,60		1 752,60	MAT=5,193	3750			3750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	76	ФЕР12-01-032-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж снегозадержателя: углового (монтаж фиксирующего профиля); 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (86, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (34, руб.)	0,096	48,13 32,3	15,83 3,05		ОЗП=17,96 ЭМ=12,39 ЗПМ=17,96	75	56	19 5		3,519 0,2625	0,34 0,03
77	77	ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6; м	9,6	6,16		6,16	MAT=4,745	281			281		
78	78	ФЕР15-02-033-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Обивка поверхностей: изоляционным материалом; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (58, руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (29, руб.)	0,0677	55,66 49,46	3,29 0,58	2,91	ОЗП=17,96 ЭМ=12,6 ЗПМ=17,96 MAT=9,21	65	60	3 1	2	6,44 0,05	0,44
79	79	ФССЦ-12.1.02.11-0016 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	ИЗОСПАН: Б; 10 м2	0,70408	27,50		27,50	MAT=5,857	113			113		
80	80	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (вент. канала); 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (169, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (113, руб.)	0,068	2695,51 152,18	7,24 1,24	2 536,09	ОЗП=17,96 ЭМ=12,3 ЗПМ=17,96 MAT=6,6	1330	186	6 2	1138	18,469 0,1	1,26 0,01
81	81	ФССЦ-14.1.06.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"; кг	-27,81	6,20		6,20	MAT=6,6	-1138			-1138		
82	82	ФССЦ-01.7.15.07-0131 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x120 мм (5 шт на 1 м2); 10 шт.	3,4	6,22		6,22	MAT=16,352	346			346		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	83	ФССЦ-12.2.05-05-0039 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30; м3	0,3502	687,98		687,98	MAT=6,515	1570			1570		
84	84	ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (349, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (233, руб.)	0,0866	876,02 317,76	50,63 6,81	507,64	ОЗП=17,96 ЭМ=11,21 ЗПМ=17,96 MAT=7,15	660	380	38	242	36,777 0,5875	2,45 0,04
85	85	ФССЦ-12.2.03.10-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В; 1000 м2	0,007659	22 020,00		22 020,00	MAT=1,955	330			330		
86	86	ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Покрывание изоляции плоских (хриוליнейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (889, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (659, руб.)	0,0416	2186,3 1455,58	674,31 15,38	56,41	ОЗП=17,96 ЭМ=8,72 ЗПМ=17,96 MAT=6,12	1346	1088	245 11	13	160,4825 1,325	6,68 0,06
87	87	ФССЦ-08.3.05-05-0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа; 0,55 мм; т	0,019696	10 484,00		10 484,00	MAT=5,642	1165			1165		
Флюгарки Ф-1														
88	88	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство колпаков над шахтами в два канала; шт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (3331, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1686, руб.)	9	446,55 18,93	0,83 0,15	426,80	ОЗП=17,96 ЭМ=12,55 ЗПМ=17,96 MAT=4,66	21053	3060	93 24	17900	2,2195 0,0125	19,98 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	89	ФЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01; шт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (1886, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (859, руб.)	9	224,34 9,51	0,83 0,15	214,00	ОЗП=17,96 ЭМ=12,55 ЗПМ=17,96 МАТ=4,66	10806	1537	93 24	8976	1,1155 0,0125	15 0,11
90	90	ФССЦ-08.3.05.05- 0053 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (до проектного количества); т	-0,44712	11 200,00		11 200,00	МАТ=4,659	-23331			-23331		
91	91	ФССЦ-08.3.07.01- 0041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь полосовая: 40x4 мм; т	0,09936	6 100,00		6 100,00	МАТ=7,684	4657			4657		
92	92	ФССЦ-01.7.15.08- 0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Защелпки тяговые DA 3,2x16; 100 шт	1,08	11,00		11,00	МАТ=4,12	49			49		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Итого по разделу 4 Вентиляционные каналы														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Вентиляционные каналы														
Раздел 5. Устройство кровли														
Стропильная и подстропильная система														
93	93	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка стропил (подстропильная и стропильная система); м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 106%=118%*0,9 от ФОТ; (181200, руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (82309, руб.)	40,34	2331,54 230,22	39,08 5,73	2 062,25	ОЗП=17,96 ЭМ=11,93 ЗПМ=17,96 МАТ=5,05	605715	166795	18805 4148	420115	27,7035 0,4625	1117,56 18,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	94	ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: сплошной из досок (без учета обрешетки под настенным желобом); 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (15742, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (8017, руб.)	4,36712	3154,25 179,83	38,43 6,01	2 936,00	ОЗП=17,96 ЭМ=14,58 ЗПМ=17,96 МАТ=6,08	94508	14104	2447 472	77957	22,011 0,45	96,12 1,97
95	95	ФССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта; м3	-11,22	1 100,00		1 100,00	МАТ=6,094	-75212			-75212		
96	96	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта; м3	14,394028	1 430,00		1 430,00	МАТ=4,703	96804			96804		
97	97	ФЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (устройство разряженной обрешётки с проектным шагом 400мм); 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (7928, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (4038, руб.)	2,95	688,17 121,58	108,63 16,99	457,97	ОЗП=17,96 ЭМ=14,58 ЗПМ=17,96 МАТ=6,08	19328	6441	4672 900	8215	14,881 1,2625	43,9 3,72
98	98	ФССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта; м3	-1,18	1 100,00		1 100,00	МАТ=6,094	-7910			-7910		
99	99	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта; м3	3,6462	1 430,00		1 430,00	МАТ=4,703	24522			24522		
Карниз														
100	100	ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство: карнизов; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 106%=118%*0.9 от ФОТ; (32883, руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (16752, руб.)	1,22	5490,61 1402,76	73,93 13,05	4 013,93	ОЗП=17,96 ЭМ=12,6 ЗПМ=17,96 МАТ=9,22	77023	30736	1136 286	45151	164,45 1,125	200,63 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	101	ФССЦ-11.01.12-0007 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: О-1; О-2; О-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм; м3	-1,293	1 784,00		1 784,00	MAT=14,028	-32359			-32359		
102	102	ФССЦ-11.1.03.06-0098 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта; м3	-0,7076	1 492,01		1 492,01	MAT=4,507	-4758			-4758		
103	103	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (до проектных данных кобылки и каркас карниза); м3	3,2349	1 320,00		1 320,00	MAT=5,226	22315			22315		
104	104	ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (лобовая доска); м3	0,7107	1 375,00		1 375,00	MAT=4,891	4780			4780		
105	105	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка ворот стальным профилированным листом (обшивка карниза профилированным листом); 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 x расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (5979, руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (5314, руб.)	1,22	377,82	32,4	13,36	ОЗП=17,96 ЭМ=11,96 ЗПМ=17,96 MAT=7,57	7872	7276	473	123	37,4785	45,72 0,47
106	106	ФССЦ-08.3.09.01-0120 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,55; м2	134,2	53,06		53,06	MAT=6,075	43258			43258		
107	107	ФССЦ-08.3.09.05-0041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профили холоднотянутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм; т	0,107757	16 147,00		16 147,00	MAT=4,005	6969			6969		
Слуховые окна														
108	108	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство слуховых окон; шт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 x расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 106%=118%*0.9 от ФОТ; (5216, руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (2657, руб.)	4	313,96	24,44	224,49	ОЗП=17,96 ЭМ=11,82 ЗПМ=17,96 MAT=6,77	11009	4672	1155	5182	7,8245	30,5 1,1
109	109	ФССЦ-11.1.02.05-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта; м3	-0,24	459,91		459,91	MAT=3,959	-437			-437		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	110	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта; м3	-0,4	1 056,00		1 056,00	MAT=6,512	-2751			-2751		
111	111	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта; м3	-0,24	1 242,20		1 242,20	MAT=5,386	-1609			-1609		
112	112	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта; м3	0,7004	1 233,00		1 233,00	MAT=5,454	4710			4710		
113	113	ФССЦ-11.1.03.06-0078 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	0,7622	1 247,00		1 247,00	MAT=5,393	5126			5126		
114	114	ФССЦ-11.1.03.06-0070 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта; м3	0,04532	1 243,00		1 243,00	MAT=5,41	305			305		
115	115	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта; м3	0,05356	1 601,00		1 601,00	MAT=5,294	454			454		
116	116	ФССЦ-07.1.03.05-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб; т	0,08	12 877,24		12 877,24	MAT=5,792	5967			5967		
117	117	ФССЦ-01.7.04.11-0051 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные; компл.	4	13,42		13,42	MAT=5,098	274			274		
118	118	ФССЦ-01.7.04.09-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Петли форточные накладные размером 70x55 мм; компл.	8	3,74		3,74	MAT=3,051	91			91		
119	119	ФССЦ-01.7.04.10-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт	8	20,24		20,24	MAT=1,876	304			304		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	120	ФЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 106%=118%*0,9 от ФОТ; (1076, руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (548, руб.)	0,24	4986,51 233,94	9,04 1,6	4 743,53	ОЗП=17,96 ЭМ=12,6 ЗПМ=17,96 МАТ=5,34	7115	1008	27 7	6080	28,635 0,1375	6,87 0,03
121	121	ФССЦ-08.3.05.05- 0051 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм; т	-0,1008	11 200,00		11 200,00	МАТ=5,335	-6023			-6023		
122	122	ФССЦ-08.3.05.05- 0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм; т	0,167059	10 484,00		10 484,00	МАТ=5,642	9882			9882		
123	123	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка элементов каркаса: из брусев (приставная лестница к спуховому окну); м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 106%=118%*0,9 от ФОТ; (625, руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (319, руб.)	0,148	2435,41 216,83	29,58 5,23	2 189,00	ОЗП=17,96 ЭМ=12,6 ЗПМ=17,96 МАТ=4,69	2151	576	55 14	1520	25,875 0,45	3,83 0,07
Огнебиозащитная обработка														
124	124	ФЕР25-02-018-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0,9 от ФОТ; (13507, руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (8005, руб.)	30,75	38,62 27,17	11,45		ОЗП=17,96 ЭМ=12,13 ЗПМ=17,96	19278	15008	4270		3,19	97,95
125	125	Фосц-14.2.02.11- 70001	Состав огнезащитный «Кедр» (расход 220гр/м2); кг	676,5	9,96		9,96	МАТ=6,45	43458			43458		
Покрывные кровли														
126	126	ФЕРр88-13-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 83% от ФОТ; (157, руб.) СП 65% от ФОТ; (123, руб.)	0,269	43,18 37,77	5,41 1,33		ОЗП=17,96 ЭМ=11,94 ЗПМ=17,96 МАТ=12,34	200	183	17 6		4,71 0,11	1,27 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	127	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	ИЗОСПАН: D; 10 м2	3,0935	37,50		37,50	MAT=5,455	633			633		
128	128	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (47340, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (24108, руб.)	7,38	417,46 325,66	34,53 5,05	57,28	ОЗП=17,96 ЗМ=12,31 ЗПМ=17,96 MAT=6,77	49163	43164	3137 669	2862	37,26 0,4	274,98 2,95
129	129	ФССЦ-08.3.09.01-0024 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7 (С44-1000-0,7); т	6,28038	10 447,53		10 447,53	MAT=5,919	388372			388372		
130	130	ФССЦ-01.7.07.14-0056 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм); м	210,3	25,00		25,00	MAT=4,497	23644			23644		
131	131	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (коньковая планка); т	0,468027	11 200,00		11 200,00	MAT=4,659	24422			24422		
132	132	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм (планка ендовы); т	0,102039	10 484,00		10 484,00	MAT=5,642	6036			6036		
133	133	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм; т	0,7797	10 484,00		10 484,00	MAT=5,642	46120			46120		
134	134	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Резка стального профилированного настила: м реза (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (8612, руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (4989, руб.)	110	3,51 3,51			ОЗП=17,96	6929	6929			0,39	43,01
Кровельное ограждение														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	135	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Ограждение кровель перилами; 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (1719, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (876, руб.)	1,184	152,85 67,97	65,48 6,93	19,41	ОЗП=17,96 ЭМ=10,94 ЗПМ=17,96 МАТ=4,67	2401	1445	848 147	108	7,6705 0,5375	9,08 0,64
136	136	ФССЦ-01.7.15.03-0033 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм; кг	38,4	26,32		26,32	МАТ=2,875	2906			2906		
137	137	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке; т	1,77056	10 045,00		10 045,00	МАТ=8,117	144363			144363		
138	138	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Окраска металлических ограждающих поверхностей: эмалью ПФ-115 (в два слоя эмаль ПФ-115); 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (787, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (583, руб.)	0,672	657,47 79,9	15,03 0,55	562,54	ОЗП=17,96 ЭМ=11,61 ЗПМ=17,96 МАТ=6,92	3698	964	117 7	2617	8,809 0,05	5,92 0,03
Снегозадержатель														
139	139	ФЕР12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого; 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (788, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (402, руб.)	0,69	64,91 57,29	7,61 1,6		ОЗП=17,96 ЭМ=12,39 ЗПМ=17,96	775	710	65 20		6,095 0,1375	4,21 0,09
140	140	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Снегозадержатель трубчатый СЗТ-Н150х3000 (Заготовительно складские расходы МАТ=1,0075 к расх.)	14	268,69		268,69	МАТ=6,45	24445			24445		
141	141	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Снегозадержатель трубчатый СЗТ-Н150х1000 (Заготовительно складские расходы МАТ=1,0075 к расх.)	27	133,36		133,36	МАТ=6,45	23399			23399		
Кровельные лестницы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	142	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ограждение кровель перилами (кровельные лестницы); 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (378, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (193, руб.)	0,2604	152,85 67,97	65,48 6,93	19,41	ОЗП=17,96 ЭМ=10,94 ЗПМ=17,96 МАТ=4,67	528	318	187 32	23	7,6705 0,5375	15 0,14
143	143	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Лестница кровельная ЛКС-455х1860; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,0075 к расх.)	14	335,04		335,04	МАТ=6,45	30481			30481		
144	144	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Кронштейн под конек для лестницы; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,0075 к расх.)	10	24,96		24,96	МАТ=6,45	1622			1622		
145	145	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Кронштейн к крыше для лестницы; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,0075 к расх.)	56	28,91		28,91	МАТ=6,45	10521			10521		
Переходные мостики														
146	146	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ограждение кровель перилами (переходные мостики); 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (183, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (93, руб.)	0,125	152,85 67,97	65,48 6,93	19,41	ОЗП=17,96 ЭМ=10,94 ЗПМ=17,96 МАТ=4,67	253	153	90 16	10	7,6705 0,5375	0,96 0,07
147	147	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Переходный мостик ПМ-395х1250; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,0075 к расх.)	10	349,49		349,49	МАТ=6,45	22711			22711		
Страховочный трос														
148	148	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ограждение кровель перилами (страховочный трос); 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (568, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (289, руб.)	0,391	152,85 67,97	65,48 6,93	19,41	ОЗП=17,96 ЭМ=10,94 ЗПМ=17,96 МАТ=4,67	793	477	280 49	36	7,6705 0,5375	3 0,21
149	149	ФСЦ-20.1.02.19-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трос стальной; м	39,1	12,03		12,03	МАТ=3,392	1596			1596		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ФССЦ-20.1.02.20-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Анкер тросовый; 100 шт		0,2	3 000,00		3 000,00	MAT=3,411	2047			2047		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Устройство кровли														
									1800217	300959	37781	1461477		1987,51
									321688		7127			31,55
									170613					
									2292518					1987,51
														31,55

Раздел 6. Водосточная система

Настенный желоб

151	ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство желобов: настенных; 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (20859, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (10623, руб.)	1,2184	19106,21	341,23	17 933,63	ОЗП=17,96 ЭМ=13,12 ЗПМ=17,96 MAT=5,4	141639	18192	5455	117992	97,4625	118,75
152	ФССЦ-11.1.03.06-0079 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта; м3	-5,422	968,00		968,00	MAT=6,925	-36346			-36346		4,86
153	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т	-1,352	11 200,00		11 200,00	MAT=4,659	-70548			-70548		
154	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-5,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта; м3	2,811092	1 430,00		1 430,00	MAT=4,703	18905			18905		
155	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм (настенный желоб); т	0,894915	10 484,00		10 484,00	MAT=5,642	52935			52935		
156	ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм (картина свеса); т	0,395568	10 484,00		10 484,00	MAT=5,642	23398			23398		
157	ФССЦ-01.7.06.01-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: 100 мм; 1000 м	0,122	24 905,00		24 905,00	MAT=1,542	4685			4685		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	158	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб; м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (2052, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1045, руб.)	80	9,12 <u>1,32</u>		7,80	ОЗП=17,96 МАТ=5,4	5270	1900		3370	0,14	11,04
159	159	ФССЦ-24.1.02.01-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Хомуты для крепления; труб; шт	64	8,09		8,09	МАТ=4,595	2379			2379		
160	160	ФССЦ-08.1.02.22-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140; м	80	56,50		56,50	МАТ=2,917	13185			13185		
161	161	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок; шт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (309, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (157, руб.)	8	1,99 <u>1,99</u>			ОЗП=17,96	286	286			0,21	1,56
162	162	ФССЦ-08.1.02.01-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм; шт	8	67,80		67,80	МАТ=14,06	7626			7626		
163	163	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен; шт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (616, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (314, руб.)	24	1,42 <u>1,32</u>		0,10	ОЗП=17,96 МАТ=3,4	578	570		8	0,14	3,31
164	164	ФССЦ-08.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140; шт	16	34,80		34,80	МАТ=4,018	2237			2237		
165	165	ФССЦ-07.2.07.13-0141 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм; шт	8	35,90		35,90	МАТ=4,514	1296			1296		

Страниц - 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	170	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1; 100 м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 72%=80%*0.9 от ФОТ; (166, руб.) СП 38%=45%*0.85 от ФОТ; (87, руб.)	0,0168	763,31 763,31			ОЗП=17,96 ЭМ=14,67 ЗПМ=17,96 МАТ=4,89	230	230			101,78	1,71
171	171	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство бетонной подготовки; 100 м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (118, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (68, руб.)	0,0036	4504,77 1614,6	1984,68 305,64	906,49	ОЗП=17,96 ЭМ=14,67 ЗПМ=17,96 МАТ=4,89	225	104	105 20	16	207 22,6625	0,75 0,08
172	172	ФССЦ-04.1.02.05- 0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200); м3	0,3672	592,76		592,76	МАТ=4,99	1086			1086		
173	173	ФССЦ-04.1.02.05- 0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Добавка на бетон В15, F150; м3	0,3672	10,31		10,31	МАТ=4,99	19			19		
Монтажные работы														
174	174	ФЕР08-02-472-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм; 100 м НР 95% от ФОТ; (14065, руб.) СП 65% от ФОТ; (9623, руб.)	4,3	956,48 188,94	46,77 2,77	720,77	ОЗП=17,96 ЭМ=9,07 ЗПМ=17,96 МАТ=2,48	24102	14591	1824 214	7687	20,1 0,22	86,43 0,95
175	175	ФССЦ-08.3.05.02- 0101 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм; т	-0,172	5 763,00		5 763,00	МАТ=7,744	-7676			-7676		
176	176	ФССЦ-08.3.04.02- 0082 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм; т	0,16985	14 400,00		14 400,00	МАТ=3,205	7839			7839		
177	177	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Коньковый держатель проводника КД-1.1-100-125ГЦ; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	81	62,67		62,67	МАТ=6,45	33397			33397		
178	178	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Держатель проводника ДПК-100ГЦ; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	156	30,22		30,22	МАТ=6,45	31016			31016		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	179	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Держатель проводника из горячеоцинкованной стали ДПК-25ПЦ-ЗР8; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	18	39,02		39,02	MAT=6,45	4821			4821		
180	180	Счет-фактура №41/10 от 10 октября 2019	Зажим К1-ГЦ (хомут стальной 19мм); шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	14	14,86		14,86	MAT=6,45	1369			1369		
181	181	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Зажим К1-ГЦ-45; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	83	17,61		17,61	MAT=6,45	9616			9616		
182	182	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Зажим К1-ГЦ-02пн; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	88	23,52		23,52	MAT=6,45	13617			13617		
183	183	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Зажим ЗУ-В2-ГЦ; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	24	27,59		27,59	MAT=6,45	4356			4356		
184	184	ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ; (6941, руб.) СП 65% от ФОТ; (4748, руб.)	1,97	861,16 200,22	71,65 6,28	589,29	ОЗП=17,96 ЗМ=9,07 ЗПМ=17,96 МАТ=2,48	11243	7084	1280 222	2679	21,3 0,5	41,96 0,99
185	185	ФСЦЦ-08.3.05.02- 0101 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм; т	-0,0079	5 763,00		5 763,00	MAT=7,744	-353			-353		
186	186	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ; (220, руб.) СП 65% от ФОТ; (151, руб.)	0,08	1115,5 156,04	64,45 5,52	895,01	ОЗП=17,96 ЗМ=9,14 ЗПМ=17,96 МАТ=1,67	391	224	47 8	120	16,6 0,44	1,33 0,04
187	187	ФСЦЦ-08.3.07.01- 0041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь полосовая: 40x4 мм; т	0,25748	6 100,00		6 100,00	MAT=7,684	12069			12069		
188	188	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Зажим 3С-2ПЦ; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	24	62,41		62,41	MAT=6,45	9854			9854		
189	189	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Зажим ЗУ-2Н; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	8	75,81		75,81	MAT=6,45	3990			3990		
190	190	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Держатель проводника универсальный ДПУ-30ПЦ; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	8	26,93		26,93	MAT=6,45	1417			1417		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	191	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Держатель проводника универсальный ДП-45ПЦ; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	175	25,62		25,62	МАТ=6,45	29496			29496		
192	192	ФЕРм08-02-47-1-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм; 10 шт НР 95% от ФОТ; (1112, руб.) СП 65% от ФОТ; (761, руб.) Краска "Цинол"; кг	0,8	610,14 77,93	45,45 3,51	486,76	ОЗП=17,96 ЭМ=9,67 ЗПМ=17,96 МАТ=1,7	2133	1120	352 50	661	8,29 0,28	6,63 0,22
193	193	ФССЦ-14.4.02.09-0301 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016		-1,6	238,48		238,48	МАТ=1,558	-594			-594		
194	194	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Электрод заземляющий стержневой сборный из нержавеющей стали ЭЗН-58-15-04 (16); шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	8	814,48		814,48	МАТ=6,45	42868			42868		
195	195	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Головка приемная ГП-58-11; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	6	22,99		22,99	МАТ=6,45	908			908		
196	196	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Насадка ударная НУ-1; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	3	120,88		120,88	МАТ=6,45	2386			2386		
197	197	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Лента-герметик 50мм; шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	2	88,69		88,69	МАТ=6,45	1167			1167		
198	198	Счет-фактура №38/1 от 14 мая 2019	Анкер забивной М10 (анкер шуруп М10-14 шт); шт (Заготовительно складские расходы МАТ=1,02 к расх.)	156	1,18		1,18	МАТ=6,45	1211			1211		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 7 Молниезащита														
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									3559122					3469,72
В том числе:														
Материалы									2064680					
Машины и механизмы									105762					
ФОТ									542246					
Накладные расходы									545252					
Сметная прибыль									317429					
Понижающий коэффициент 3 559 122 * 0,86999999801									3096436					
НДС 20%									619287,2					
ВСЕГО по акту									3715723,2					3469,72
														70,43

СДАЛ:

Директор ООО "СК"СтройКомплект"

должность

А. С. Шишов

(расшифровка подписи)

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

должность

Н. В. Савотин

(расшифровка подписи)

Главный специалист по организации капитального ремонта и технического надзора отдела организации капитального ремонта и технического надзора фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

должность

Н. В. Мамонова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела технического надзора МБУ "Центр технического надзора"

должность

И. С. Обозина

(расшифровка подписи)

Заместитель Мэра города Томска, начальник департамента городского хозяйства администрации города Томска

должность

В. Н. Брюханцев

(расшифровка подписи)

Председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

должность

М. Ю. Румянцев

(расшифровка подписи)

Директор ООО УК "Солнечная"

должность

К. А. Ковалев

(расшифровка подписи)

Лицо уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

должность

(расшифровка подписи)

Ст-ть СМР и осуществления строит.
контроля соотв-ет предельной ст-ти,
установленной постановлением АТО
№ 90а.

Унифицированная форма № КС-2
утвержденная постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - _____	организация, адрес, телефон, факс	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 108, Тел./факс: (3822) 903-971, ИНН 7017996657 КПП 701701001	форма по ОКУД по ОКПО	322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СК"СтройКомплект", 634029, РФ, г.Томск, ул.Тверская, 17/1, офис 1, тел.: (3822) 52-66-69, ИНН/КПП 7017280119/701701001	по ОКПО	20694200
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих несущих конструкций, не отнесённых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие); капитальный ремонт и утепление фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в .	по ОКПО	90294293
Объект - Капитальный ремонт крыши. Пусконаладочные работы		
	Вид деятельности по ОКДП	41.20
	Договор подряда (контракт)	2019-СМР/29
	номер	25.04.2019
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	Отчетный период	по
2	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 07-01-01

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
по порядку	позции по смете				Всего	экспл. машин		материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		
						оплаты труда	в т.ч. оплаты труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Пусконаладочные работы															
1	1	ФЕРп01-11-010-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м; измерение ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: работы в холостую ОЗП=0,9861; ТЗ=0,9861)) НР 65% от ФОТ; (478, руб.) СП 40% от ФОТ; (294, руб.)	1	41,49 41,49				ОЗП=17,96	735	735		3,24	3,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Понижающий коэффициент 1 019 636 * 0,869999999801									1 729					
НДС 20%									345,80					
ВСЕГО по акту									2 074,80					4,22

СДАЛ:

Директор ООО "СК"СтройКомплект"

должность

А. С. Ширишов

(расшифровка подписи)

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

должность

Н. В. Савотин

(расшифровка подписи)

Главный специалист по организации капитального ремонта и технического надзора отдела организации капитального ремонта и технического надзора фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

должность

Н. В. Мамонова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела технического надзора МБУ "Центр технического надзора"

должность

И. С. Обозина

(расшифровка подписи)

Заместитель Мэра города Томска, начальник департамента городского хозяйства администрации города Томска

должность

В. Н. Брюханцев

(расшифровка подписи)

Председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

должность

М. Ю. Румянцев

(расшифровка подписи)

Директор ООО УК "Солнечная"

должность

К. А. Ковалев

(расшифровка подписи)

Лицо уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

должность

(расшифровка подписи)

СТ-ТЬ СМР И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТ. КОНТРОЛЯ СООТВ-ЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТ-ТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АТО
07.02.2020 №90а.

Унифицированная форма № КС-2
утвержденная постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 108, Тел./факс: (3822) 903-971, ИНН 7017996657 КПП 701701001

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СК"СтройКомплект", 634029, РФ, г.Томск, ул.Тверская, 17/1, офис 1, тел.: (3822) 52-66-69, ИНН/КПП 7017280119/701701001

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие); капитальный ремонт и утепление фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в.

Объект - Капитальный ремонт крыши. Утилизация строительного мусора

наименование

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер 41.20
дата 2019-СМР/29
25.04.2019
Вид операции

Отчетный период
с по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Расчет №1

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
1	2				3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Раздел 1.																	
1	1	Договор № 15/05/19 от 15.05.2019г.	Захоронение отходов производства 664,57/6,45=103,03 руб; т, т	69,409	103,03		103,03	MAT=6,45	46125			46125					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																	
Итого по разделу 1																	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах																	
Итого по акту:																	
Утилизация мусора																	
Итого																	
В том числе:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы														
Понижающий коэффициент 46 125 * 0,86999999801														
НДС 20%														
ВСЕГО по акту														
									46125					
									40129					
									8025,8					
									48154,8					

Директор ООО "СК"СтройКомплект"

должность

подпись/печать

А. С. Шишов
(расшифровка подписи)

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

должность

подпись/печать

Н. В. Савотин
(расшифровка подписи)

Главный специалист по организации капитального ремонта и технического надзора отдела организации капитального ремонта и технического надзора фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

должность

подпись/печать

Н. В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела технического надзора МБУ "Центр технического надзора"

должность

подпись/печать

И. С. Обозина
(расшифровка подписи)

Заместитель Мэра города Томска, начальник департамента городского хозяйства администрации города Томска

должность

подпись/печать

В. Н. Брюханцев
(расшифровка подписи)

Председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

должность

подпись/печать

М. Ю. Румянцев
(расшифровка подписи)

Директор ООО УК "Солнечная"

должность

подпись/печать

К. А. Ковалев
(расшифровка подписи)

Лицо уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

должность

подпись/печать

(расшифровка подписи)

СТ-ТЬ СМР И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТ.
 КОНТРОЛЯ СООТВ-ЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТ-ТИ,
 УСТАНОВЛЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АТО
 ОТ 21.02.2020 №90а.

Унифицированная форма № КС-2
утвержденная постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - _____	организация, адрес, телефон, факс	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области». 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 108, Тел./факс: (3822) 903-971, ИНН 7017996657 КПП 701701001	организация, адрес, телефон, факс	322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СК"СтройКомплект", 634029, Рф, г.Томск, ул.Тверская, 17/1, офис 1, тел.: (3822) 52-66-69, ИНН/КПП 7017280119/701701001	организация, адрес, телефон, факс	20694200
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих несущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие); капитальный ремонт и утепление фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в.	организация, адрес, телефон, факс	90294233
Объект - Капитальный ремонт крыши. Непредвиденные расходы.	наименование, адрес	
	наименование	
	Вид деятельности по ОКДП	41.20
	Договор подряда (контракт)	2019-СМР/29
	номер	25.04.2019
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
4	21.04.2020	с 30.04.2019 по 30.04.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01-Н

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
по порядку	смете				Всего	экспл. машин	материалов	Всего		оплаты труда	экспл. машин	материалов			
													оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1.															
1	1	ФЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обшивка каркасных стен: досками обшивки; 100 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 106%=118%*0.9 от ФОТ; (351, руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (179, руб.)	0,05	3571,63 360,67	46 8,13	3 164,96	ОЗП=17,96 ЭМ=9,63 ЗПМ=17,96 МАТ=6,45	1367	324	22 7	1021	41,745 0,7	2,09 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	ФЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство поясов: в опалубке; 100 м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (3073, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1779, руб.)	0,0154	28302,66 <u>10483,23</u>	10030,88 <u>1216,16</u>	7 788,56	ОЗП=17,96 ЗМ=9,63 ЗПМ=17,96 МАТ=6,45	5161	2899	1488 <u>336</u>	774	1168,699 <u>90,3875</u>	15
3	3	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250), м3	1,563	592,76		592,76	МАТ=4,99	4623			4623		
4	4	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Арматурные сетки сварные; т	0,1925	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,684	7878			7878		
5	5	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (461, руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (285, руб.)	0,4	215,68 <u>51,6</u>	43,2 <u>6,75</u>	120,88	ОЗП=17,96 ЗМ=14,72 ЗПМ=17,96 МАТ=5	867	371	254 <u>48</u>	242	6,21 <u>0,5</u>	2,48 <u>0,2</u>
6	6	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт	0,1576	1 752,60		1 752,60	МАТ=5,193	1434			1434		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									21330	3594	1764 <u>391</u>	15972		22,57 1,63
Накладные расходы									3885					
Сметная прибыль									2243					
Итого по разделу 1									27458					22,57 1,63 22,57 1,63
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах									21330	3594	1764 <u>391</u>	15972		
Накладные расходы									3885					
Сметная прибыль									2243					
Итого по акту:									1897					2,09 0,04
Деревянные конструкции														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									22514					18
Конструкции из кирпича и блоков									3047					1,39 2,48
Итого									27458					0,2 22,57 1,63
В том числе:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									15972					
Машины и механизмы									1764					
ФОТ									3985					
Накладные расходы									3885					
Сметная прибыль									2243					
Понижающий коэффициент 27 458 * 0,866999999801									23888					
НДС 20%									4777,6					
ВСЕГО по акту									28665,6					22,57 1,63

СДАЛ:

Директор ООО "СК СтройКомплект"

должность

А. С. Шишов

(расшифровка подписи)

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

должность

Н. В. Савотин

(расшифровка подписи)

Главный специалист по организации капитального ремонта и технического надзора отдела организации капитального ремонта и технического надзора Фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

должность

Н. В. Мамонова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела технического надзора МБУ "Центр технического надзора"

должность

И. С. Обозина

(расшифровка подписи)

Заместитель Мэра города Томска, начальник департамента городского хозяйства администрации города Томска

должность

В. Н. Брюханцев

(расшифровка подписи)

Председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

должность

М. Ю. Румянцев

(расшифровка подписи)

Директор ООО УК "Солнечная"

должность

К. А. Ковалев

(расшифровка подписи)

Лицо уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

должность

(расшифровка подписи)

Ст-ть СМР и осуществления строит. контроля соотв-ет предельной ст-ти, установленной постановлением АТО от 21.02.2020 № 90а

Счет-фактура № 55 от 21 апреля 2020 г.
Исправление № -- от --

Продавец: ООО "СК"СтройКомплект"
Адрес: 634029, Томская обл., Томск г. Тверская ул., дом 17/1, офис 1
ИНН/КПП продавца: 7017280119/701701001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
Адрес: 634041, Томск, Кирова, дом № 41
ИНН/КПП покупателя: 7017996657/701701001
Валюта: наименование, код, Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Расчет за выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (капитальный ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область г. Томск ул. Пушкина д. 52в	--	796	шт	1,000	3 162 182,00	3 162 182,00	без акциза 20%		632 436,40	3 794 618,40	--	--	--
Всего к оплате						3 162 182,00	X		632 436,40	3 794 618,40			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Ширшов А. С.
(подпись) (ф.и.о.)

Ширшов А. С.
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

Счет-фактура № 55 от 21 апреля 2020 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "СК"СтройКомплект"
Адрес: 634029, Томская обл. Томск г. Тверская ул, дом 17/1, офис 1
ИНН/КПП продавца: 7017280119/701701001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
Адрес: 634041, Томск. Кирова, дом № 41
ИНН/КПП покупателя: 7017996657/701701001
Валюта: наименование, код, Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Расчет за выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (капитальный ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область г. Томск ул. Пушкина д. 52в	—	796	шт	1,000	3 162 182,00	3 162 182,00	без акциза	20%	632 436,40	3 794 618,40	—	—	—
Всего к оплате						3 162 182,00		X	632 436,40	3 794 618,40			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Ширшов А. С.
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)