

АСУ
 ✓

Инвестор:

Заказчик: Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области",
г.Томск, пр.Кирова, 41, 634041

Код	
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	200694200
по ОКПО	6410336
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	2018-СМР/112
дата	23.11.2018 г.
Вид операции	

Подрядчик: ООО "Стандарт инженерных технологий" г.Томск, пр.Кирова, 53/6, 634011

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт фасада)
многоквартирного дома расположенного по адресу: Томская обл. , г.Томск, пр.Кирова, 53/1

4п-17 = 5086,79 ✓
 4п-18 = 55129,08
 ВС = 3831798,13

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП

Номер документа	Дата составления
	06.11.2019

Отчетный период	
с	по
15.04.19	06.11.19

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: КС-2 №1 к ЛСР №02-01-01		3 892 014,00	3 892 014,00	3 892 014,00
Итого					3 892 014,00
Налог на добавленную стоимость					---
Всего с учетом налогов					3 892 014,00



Заказчик (генподрядчик): _____
 М.П.

[Handwritten signature]

Генеральный Директор РФ КР МКД ТО Н.В.Савотин



Подрядчик (субподрядчик): _____

[Handwritten signature]

Директор ООО "СтанИнТех" А.С.Жарков

Инвестор:
Заказчик: Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области", г.Томск, пр.Кирова, 41, 634041

Подрядчик: ООО "Стандарт инженерных технологий" г.Томск, пр.Кирова, 53/6, 634011

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт фасада) многоквартирного дома расположенного по адресу:Томская обл., г.Томск, пр.Кирова, 53/1

Объект: Капитальный ремонт фасада

КОД
322001
200694200
6410336
Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Номер
Дата
2018-СМР/112
23.11.2018 г.
Вид операции

Договор подряда (контракт)
Номер
Дата
2018-СМР/112
23.11.2018 г.
Вид операции

Отчетный период
с
по
15.04.19
06.11.19

Наименование документа
Дата составления
1
06.11.2019

АКТ №

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к ЛСР № 02-01-01

№ п/п	№ по сме те	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.гр	
						всего	экс.маш.	материалы	всего	экс.маш.	материалы	единич	всего
						зарплата	ЗП маш	всего	зарплата	ЗП маш	всего	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	100 м2	12,816	500,19	4,6	119,75	122 730,00	929	22 315,00	43,5	
		Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	8.57. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=17,96; ЭМ=12,6; ЗПМ=17,96; МАТ=14,54			375,84	0,81			232		641,1204	
			п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25										
			НР: 109690 (122%*0,9) от 99718 (ФОТ)										
			СЛ: 67808 (80%*0,85) от 99718 (ФОТ)										
2	2	ФССП01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	м3	0,1153	1100	0	1100	732,00	0	732,00	0	
			01.7.16.02-0001. Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород МАТ=5,775			0	0			0		0	

3	ФССПО1.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укрупнительные пробками, крочками и хомуками, окрасочные	Т	0,4486	6102	0	6102	32 137,00	0,00	0	32 137,00	0
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01.7.16.02-0003 Детали стальных трубчатых лесов, укрупнительные пробками, крочками и хомуками, окрасочные МАТ=1,74			0	0				0		0
В том числе, коэффициенты (справочно):												
Коэффициент "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов)" - ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.1)												
Нето прямые затраты по разделу в текущих ценах:												
Накладные расходы: 122%*0,9=110% ФОТ (п.1)												
ИТОГО накладных расходов по разделу:												
Сметная прибыль: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1)												
ИТОГО сметной прибыли по разделу:												
ИТОГО по разделу:												
Раздел №2 Демонтажные работы												
4	ФЕРр83-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали водосточных труб с земли и подмоостей	Т	0,99	88,54	0	0	1 574,00	1 574,00	0	11,04	10,9296
	№1039/р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 84.3 Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали ОЭП=1,796, ЭМ=5,45, ЗПМ=1,796 НР 1306 (83% от 1574 (ФОТ) СП 1023 (65% от 1574 (ФОТ)			88,54	0				0		
5	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	Т	0,01	449,2	268,76	121,33	28,00	7,00	21	0,00	6,59
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016-№1039/р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 9.48 Монтаж опорных стоек ОЭП=17,96, ЭМ=11,17, ЗПМ=17,96, МАТ=9,76 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЭП=0,7, ЭМ=0,7, ЗПМ=0,7, МАТ=0,7, ТЗР=0,7, ТЗМ=0,7 НР 9 (90%*0,9) от 11 (ФОТ) СП 8 (85%*0,85) от 11 (ФОТ)			449,2	268,76	121,33	28,00	7,00	21	0,00	6,59
6	ФЕРм08-02-152-03	Конструкция сварная	Т	0,07	565,09	134,68	84,09	351,00	305,00	46	0,00	36
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016-№1039/р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 55.139 Пломка-хромирующий, скоба П-образная из лгоспослой или угловой стали, конструкция сварная ОЭП=17,96, ЭМ=7,04, ЗПМ=17,96, МАТ=7,37 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЭП=0,7, ЭМ=0,7, ЗПМ=0,7, МАТ=0,7, ТЗР=0,7, ТЗМ=0,7 НР 294 (95% от 309 (ФОТ) СП 201 (65% от 309 (ФОТ)			565,09	134,68	84,09	351,00	305,00	46	0,00	36
7	ФЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	Т	0,12	1109,65	638,99	291,74	896,00	270,00	626	0,00	19,49
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016-№1039/р	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 9.60 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ОЭП=17,96, ЭМ=11,66, ЗПМ=17,96, МАТ=11,04 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЭП=0,7, ЭМ=0,7, ЗПМ=0,7, МАТ=0,7, ТЗР=0,7, ТЗМ=0,7 НР 329 (90%*0,9) от 406 (ФОТ) СП 292 (85%*0,85) от 406 (ФОТ)			1109,65	638,99	291,74	896,00	270,00	626	0,00	19,49

8	8	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 9.90 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=17,96, ЭМ=11,06, ЗПМ=17,96, МАТ=8,61 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Деталитаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7, ЗПМ=0,7, МАТ=0, ТЗР=0,7, ТЗМ=0,7 НР 1549 (90%*0,9) от 1912 (ФОТ) СП 1377 (85%*0,85) от 1912 (ФОТ)	м2	5,9	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	2 425,00	1 766,00	658 146	0,00	2,4 9,912
9	9	ФЕРр58-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали лоясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 84.3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ОЗП=17,96, ЭМ=5,45, ЗПМ=17,96 НР 2084 (83% от 2511 (ФОТ) СП 1632 (65% от 2511 (ФОТ)	100 м	1,97	71,18 70,98	0,2 0	0	2 514,00	2 511,00	2 0	0,00	9,1 17,927
10	10	ФЕРр63-10-1 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 89.13 Разборка облицовки из гипсокартонных листов ОЗП=17,96, ЭМ=10,14, ЗПМ=17,96 НР 299 (77% от 388 (ФОТ) СП 194 (50% от 388 (ФОТ)	100 м2	0,328	69,41 63,16	6,25 2,7	0	393,00	372,00	21 16	0,00	7,31 2,39768
11	11	ФЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 46.43 Отбивка штукатурки с поверхностей ОЗП=17,96 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: толщиной 30 мм ОЗП=1,76, ЭМ=1,76, ЗПМ=1,76, МАТ=1,76, ТЗР=1,76 НР 63501 (110%*0,9) от 64142 (ФОТ) СП 38485 (70%*0,85) от 64142 (ФОТ)	100 м2	11,4	178 178	0 0	0	64 142,00	64 142,00	0 0	0,00	22,82 457,86048
12	12	ФЕР15-02-033-02 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Обивка поверхностей драпью по деревянным неодранированным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15.167 Обивка поверхностей, драпью по деревянным неодранированным поверхностям ОЗП=17,96, ЭМ=12,6, ЗПМ=17,96, МАТ=6,51 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Деталитаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8, ЗПМ=0,8, МАТ=0, ТЗР=0,8, ТЗМ=0,8 НР 1226 (105%*0,9) от 1290 (ФОТ) СП 606 (55%*0,85) от 1290 (ФОТ)	100 м2	0,38	874,87 235,78	2,63 0,46	636,46	1 297,00	1 287,00	10 3	0,00	30,7 9,3328
13	13	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 46.63 Разборка кирпичных и мелкоблочных стен ОЗП=17,96, ЭМ=9,87, ЗПМ=17,96 НР 39 (110%*0,9) от 39 (ФОТ) СП 23 (70%*0,85) от 39 (ФОТ)	м3	0,03	113,91 73,01	40,9 0	0	51,00	39,00	12 0	0,00	8,24 0,2472

14	14	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,124	1767,24	241,95	0	3 701,00	3 397,00	304	0,00	188,54
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 46 86 Разборка деревянных заполнения проемов ОЭП=17,96, ЭМ=10,13, ЗМ=17,96 НР 3594 (110%*0,9) от 3630 (ФОТ) СП 2178 (70%*0,85) от 3630 (ФОТ)			1525,29	104,49				233		23.37896
15	15	ФЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	м3	2,4	113,91	40,9	0	4 116,00	3 147,00	969	0,00	8,24
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 46 63 Разборка кирпичных и мелкоблочных стен ОЭП=17,96, ЭМ=9,87, ЗМ=17,96 НР 3116 (110%*0,9) от 3147 (ФОТ) СП 1888 (70%*0,85) от 3147 (ФОТ)			73,01	0				0		19,776
16	16	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 2	100 м3	0,015	1201,2	0	0	372,00	372,00	0	0,00	154
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 185 Разработка грунта вручную в траншеях, котловане или вручную без крепления для стоек и столбов ОЭП=17,96 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 268 (80%*0,9) от 372 (ФОТ) СП 141 (45%*0,85) от 372 (ФОТ)			1201,2	0				0		2,6565
17	17	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0,04	16690,3	204,08	16057,11	278,00	216,00	63	0,00	45,65
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 7 102 Устройство металлических ограждений ОЭП=17,96, ЭМ=10,96, ЗМ=17,96, МАТ=11,88 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЭП=0,7, ЭМ=0,7, ЗМ=0,7, МАТ=0, ТЭР=0,7, ТЭМ=0,7 НР 323 (155%*0,9) от 231 (ФОТ) СП 196 (100%*0,85) от 231 (ФОТ)			429,11	30,77				15		1,2782
18	18	ФЕР46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов	м3	1,2	185,96	100,99	0	3 029,00	1 831,00	1197	0,00	9,59
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 46 61 Разборка: брусчат и бетонных фундаментов ОЭП=17,96, ЭМ=9,88, ЗМ=17,96 НР 1813 (110%*0,9) от 1831 (ФОТ) СП 1099 (70%*0,85) от 1831 (ФОТ)			84,97	0				0		11,508
19	19	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 2	100 м3	0,028	1201,2	0	0	695,00	695,00	0	0,00	154
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 185 Разработка грунта вручную в траншеях, котловане или вручную без крепления для стоек и столбов ОЭП=17,96 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 500 (80%*0,9) от 695 (ФОТ) СП 264 (45%*0,85) от 695 (ФОТ)			1201,2	0				0		4,9588

Итого цена входа ПД-1

Отметка														
20	20	ФЕГР68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,187	6008,44	3986,2	0	11 794,00	6 792,00	5002	0,00	243,35	
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 93.23. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ОЗП=17,96; ЭМ=6,71; ЗПМ=17,96 НР: 8344 (104%) от 8215 (ФОТ) СП: 4929 (60%) от 8215 (ФОТ)			2022,24	423,75				1423		45,50645	
21	21	ФЕГР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,269	1201,2	0	0	6 674,00	6 674,00	0	0,00	154	
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1.185. Разработка грунта вручную в траншеях, котловане или вручную без креплений для стоек и столбов ОЗП=17,96 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР: 4805 (80%*0,9) от 6674 (ФОТ) СП: 2536 (45%*0,85) от 6674 (ФОТ)			1201,2	0				0		47,6399	
В том числе, коэффициенты (справочно):														
Коэффициент "МДС 81-36.2004 п.л. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций" - ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0;														
									-951,00	-60,00	-54,00	-836,00	668,76	
									1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	668,76	
									-260,00	-18,00	0,00	-242,00	668,76	
									56,00	56,00	0,00	0,00	668,76	
									104 330,00	95 397,00	8 931,00	0,00	668,76	
									3 390,00		1 980,00		668,76	
									1 887,00					
									294,00					
									299,00					
									72 063,00					
									1 226,00					
									5 573,00					
									323,00					
									8 544,00					
									93 599,00					
									2 856,00					
									1 677,00					
									194,00					
									43 673,00					
									606,00					
									2 941,00					
									196,00					
									4 929,00					

ИТОГО сметной прибыли по разделу:

57 072,00
255 001,00

Раздел №3 Капитальный ремонт фасада															
22	25	04	ФЕР15-04-006-	Покраска поверхностей штукатурки глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	6,08	158,98	1,62	0,36	19 897,00	19 715,00	149	33,00	16,32	
			Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 195. Покраска поверхностей штукатурки глубокого проникновения ОЗП=17,96; ЗМ=2,1; ЗПМ=17,96; МАТ=14,91 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР 18777 (105%*0,9) от 19765 (ФОТ) СП 9290 (55%*0,85) от 19765 (ФОТ)			157	0,37					50		114,10944
	23	26	ФССП.4.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСТ СТ 17	л	182,4	9,14	0	9,14	10 364,00	0,00	0	10 364,00	0	
			Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14 3 01 02-0103. Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСТ СТ 17 МАТ=6,217			0	0				0		0	
	24	27	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	6,08	1713,34	51,77	979,7	146 509,00	100 697,00	6384	39 228,00	70,88	
			Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 127. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=17,96; ЗМ=14,23; ЗПМ=17,96; МАТ=5,6 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 революции 20 мм ОЗП=1,176; ЗМ=1,176; ЗПМ=1,176; МАТ=1,176; ТЗР=1,176 НР 99439 (105%*0,9) от 104673 (ФОТ) СП 49196 (55%*0,85) от 104673 (ФОТ)			681,87	24,77				3976		582,817320	96
	25	28	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	6,08	6014,47	53,24	4768,29	269 021,00	99 770,00	2622	166 629,00	129,95	
			Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 174. Штукатурка по сетке без устройства каркаса ОЗП=17,96; ЗМ=9,73; ЗПМ=17,96; МАТ=8,63 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 до толщины 15 мм ОЗП=0,666; ЗМ=0,666; ЗПМ=0,666; МАТ=0,666; ТЗР=0,666 НР 96418 (105%*0,9) от 101493 (ФОТ) СП 47702 (55%*0,85) от 101493 (ФОТ)			1192,94	18,96				1723		605,134526	4

26	29	ФССЦ10.1.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01 7 15 06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм МАТ=8,178	Т	-0,0101	8475	0	8475	-700,00	0,00	0	-700,00	0	
27	30	Счет-фактура	Любитель 10x120 тарельчатый с металлическим гвоздем IZM. Цена 6,25/1,18/6,45=0,82 руб. (расход 8 шт./м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1 2 3 Индекс к справк затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	шт	4864	0,84	0	0,84	26 217,00	0,00	0	26 217,00	0	
28	31	ФЕР15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовок глубиной проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 195 Покраска поверхностей грунтовок глубиной проникновения ОЗП=17,96, ЭМ=12,1, ЗПМ=17,96, МАТ=14,91 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 739 (105%*0,9) от 778 (ФОТ) СП. 366 (55%*0,85) от 778 (ФОТ)	100 м2	0,595	64,16	0,97	0,18	774,00	785,00	0,00	9	2,00	6,55
29	32	ФССЦ4.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14 3 01 02-0103 Грунтовка водоэмульсионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	11,9	9,14	0	9,14	676,00	0,00	0	676,00	0	
30	33	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 127 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=17,96, ЭМ=14,23, ЗПМ=17,96, МАТ=5,6 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 толщной 20 мм ОЗП=1,176, ЭМ=1,176, ЗПМ=1,176, МАТ=1,176, ТЗР=1,176 НР 9731 (103%*0,9) от 10243 (ФОТ) СП 4814 (55%*0,85) от 10243 (ФОТ)	100 м2	0,595	1713,34	51,77	979,7	14 338,00	9 854,00	0,00	644	3 839,00	70,88
						681,87	24,77				389		57,03557664	

31	34	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	6,08	293,41	17,03	1,24	36 736,00	34 802,00	1 868	86,00	227,17008	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, потолка, оконных и дверных откосов ОЭП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=11,46 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР- 34369 (105%*0,9) от 36178 (ФОТ) СТ 17004 (55%*0,85) от 36178 (ФОТ)											
32	35	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	100 м2	-6,08	277,32	17,85	1,02	-29 862,00	-28 222,00	-1 568	-72,00	37,74	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, потолка, оконных и дверных откосов ОЭП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=11,61 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: НР -27902 (105%*0,9) от -29371 (ФОТ) СП -13804 (35%*0,85) от -29371 (ФОТ)											
33	36	Счет-фактура	Шпателька цементно-известковая СЕРЕСИТ СТ 225 (663/25кг/1,18/6,45=3,48 руб/кг) расход 1,8кг/1 м2	кг	1094,4	3,55	0	3,55	25 051,00	0,00	0	25 051,00	0	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1 2 п.3 Индекс к статье затрат базисной стоимости: ФЕР-2001 (фед. 2017г)-ОЭП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ											
34	37	ФССП14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17	л	121,6	9,14	0	9,14	6 909,00	0,00	0	6 909,00	0	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 14 3 01 02-0103 Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17 МАТ=6,217											
35	38	ФЕР15-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/лр	Окразка фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	100 м2	6,08	337,77	8,3	204,66	16 445,00	15 673,00	772	0,00	14,28	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15 204 Окразка фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная ОЭП=17,96, ЭМ=12,24, ЗПМ=17,96, МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР- 15070 (105%*0,9) от 15863 (ФОТ) СТ 7456 (35%*0,85) от 15863 (ФОТ)											

36	ФССЦ14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	121,6	9,14	0	9,14	6 909,00	0,00	0	6 909,00	0
37	Счет-фактура	Краска силикатная фасадная PUFASS FASSADENWEISS (0.25л/м2/2слоя) 2012/10л/1,18/6,45=26.43 руб/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1.2 п.3 Индекс к статье затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред 2017г) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	152	26,96	0	26,96	26 430,00	0,00	0	26 430,00	0
38	ФЕР20-02-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Установка решеток железобетонных площадью в свету до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 20.8 Установка решеток железобетонных ОЗП=17,96, ЭМ=9,97, ЗПМ=17,96, МАТ=7,86 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 628 (128%*0,9) от 546 (ФОТ) СП. 388 (83%*0,85) от 546 (ФОТ)	шт	2	18,67	1,63	3,94	644,00	541,00	41	62,00	1,46
39	ФССЦ19.2.03.09-0042	Решетки металлические размером 450x450 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 19.2.03.09-0042 Решетки металлические размером 450x450 мм МАТ=11,006	шт.	2	54	0	54	1 189,00	0,00	0	1 189,00	0
Стены с рустованной штукатуркой (состав №2)												
40	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Покрывные поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.195 Покрывные поверхностей грунтовой глубиной проникновения ОЗП=17,96, ЭМ=12,1, ЗПМ=17,96, МАТ=14,91 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 4818 (105%*0,9) от 5072 (ФОТ) СП. 2384 (55%*0,85) от 5072 (ФОТ)	100 м2	1,56	158,98	1,62	0,37	5 105,00	5 059,00	38	8,00	16,32
41	ФССЦ14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	46,8	9,14	0	9,14	2 659,00	0,00	0	2 659,00	0
										13	29,27808	0

42	45	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.127 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЭП=17,96; ЭМ=14,23; ЗПМ=17,96; МАТ=5,6 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (алюминиевые технологические перегородки в новых строениях, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25 толщиной 20 мм ОЭП=1,176; ЭМ=1,176; ЗПМ=1,176; МАТ=1,176; ТЭР=1,176 НР 25514 (105%*0,9) от 26857 (ФОТ) СП 12623 (55%*0,85) от 26857 (ФОТ)	100 м2	1,56	1713,34 --- 681,87	51,77 --- 24,77	979,7	37 591,00	25 837,00	1689 --- 1020	10 065,00	70,88 --- 149,538654 72
43	45	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.174 Штукатурка по сетке без устройства каркаса ОЭП=17,96; ЭМ=9,73; ЗПМ=17,96; МАТ=8,63 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (алюминиевые технологические перегородки в новых строениях, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25 НР 37146 (105%*0,9) от 39101 (ФОТ) СП 18377 (55%*0,85) от 39101 (ФОТ)	100 м2	1,56	6014,47 --- 1192,94	53,24 --- 18,96	4768,29	103 641,00	38 437,00	1010 --- 664	64 195,00	129,95 --- 233,1303
44	47	ФССЦ01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01.7.15.06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм МАТ=8,178	Г	-0,0039	8475 --- 0	0 --- 0	8475	-270,00	0,00	0 --- 0	-270,00	0 --- 0
45	48	Счет-фактура	Дюбель 10х120 тарельчатый с металлическим гвоздем ИЗМ. Цена 6,25/1,18/6,45=0,82 руб. (расход 8шт./м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1.2 Индекс к стальным даткам базисной стоимости ФЕР-2001 (ред 2017г) ОЭП=17,96; ЭМ=9,63; ЗПМ=17,96; МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ:	шт	1248	0,84 --- 0	0 --- 0	0,84	6 727,00	0,00	0 --- 0	6 727,00	0 --- 0
46	49	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное) толщиной до 10 мм стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное) штукатуркой (равнение) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, перегородок, оконных и дверных откосов ОЭП=17,96; ЭМ=14,43; ЗПМ=17,96; МАТ=1,46 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (алюминиевые технологические перегородки в новых строениях, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25 НР 8818 (105%*0,9) от 9282 (ФОТ) СП 4363 (55%*0,85) от 9282 (ФОТ)	100 м2	1,56	295,41 --- 277,14	17,03 --- 10,08	1,24	9 431,00	8 929,00	479 --- 353	22,00	32,49 --- 58,28706

47	50	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей, на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке [5-02-019-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (безоштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стел, потолков, окошных и дверных откосов ОЗП=17,96, ЭМ=14,45, ЗПМ=17,96, МАТ=11,61 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ НР -7159 (105%*0,9) от -7536 (ФОТ) СП -3542 (55%*0,85) от -7536 (ФОТ)	100 м2	-1,56	277,32 --- 258,45	17,85 --- 10,52	1,02	-7 662,00	-7 241,00	-402 --- -295	-18,00	37,74 --- -58,8744
48	51	Счет-фактура	Шпателька цементно-известковая CERESIT СТ 225 (663/25кг/1,18/6,45=3,48 руб/кг) расход 1,8кг/1м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1.2 в 3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	кг	280,8	3,55 --- 0	0 --- 0	3,55	6 428,00	0,00	0 --- 0	6 428,00	0 --- 0
49	52	ФССЦ4.3.01.02-0103	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	31,2	9,14 --- 0	0 --- 0	9,14	1 773,00	0,00	0 --- 0	1 773,00	0 --- 0
50	53	ФЕР15-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.204. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная ОЗП=17,96, ЭМ=12,24, ЗПМ=17,96, МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР: 3867 (105%*0,9) от -4070 (ФОТ) СП: 1913 (55%*0,85) от -4070 (ФОТ)	100 м2	1,56	337,77 --- 124,81	8,3 --- 1,39	204,66	4 220,00	4 021,00	198 --- 49	0,00	14,28 --- 25,61832
51	54	ФССЦ4.3.01.02-0103	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	31,2	9,14 --- 0	0 --- 0	9,14	1 773,00	0,00	0 --- 0	1 773,00	0 --- 0
52	55	Счет-фактура	Краска силикатная фасадная PUFAS FASSADENWEISS (0,25л/1м2/2слоя) 2012/10л/1,18/6,45=26,43 руб/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1.2 в 3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	39	26,96 --- 0	0 --- 0	26,96	6 782,00	0,00	0 --- 0	6 782,00	0 --- 0

Оконные откосы

53	56	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Покрасьте поверхности грунтовой глубокого проникновения за 2 реза стен	100 м2	0,635	138,98	1,62	0,36	2 078,00	2 039,00	16	3,00	16,32
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 195 Покрасьте поверхности грунтовой глубокого проникновения ОЭП=17,96, ЭМ=12,1, ЗПМ=17,96, МАТ=14,91 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: и 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по доведению новых конструктивных элементов) ОЭП=11,5, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25 НР 1961 (105%*0,9) от 2064 (ФОТ) СТ 970 (55%*0,85) от 2064 (ФОТ)									5	11,91768
	54	ФРСЦ4.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17	л	19,05	9,14	0	9,14	1 082,00	0,00	0	1 082,00	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14 3 01 02-0103 Грунтовка вододисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17 МАТ=6,217			0	0				0		0
	55	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми растворами по камню стен	100 м2	0,635	1713,34	51,77	979,7	15 301,00	10 517,00	688	4 097,00	70,88
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 127 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми растворами по камню стен ОЭП=17,96, ЭМ=14,23, ЗПМ=17,96, МАТ=5,6 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: и 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по доведению новых конструктивных элементов) ОЭП=11,5, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25 пошиной 20 мм ОЭП=1,176, ЭМ=1,176, ЗПМ=1,176, МАТ=1,176, ТЭР=1,176 НР 10385 (105%*0,9) от 10932 (ФОТ) СТ 5138 (55%*0,85) от 10932 (ФОТ)			681,87	24,77				415	60,869011	2
	56	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0,635	6014,47	53,24	4768,29	42 187,00	15 646,00	411	26 130,00	129,95
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 174 Штукатурка по сетке без устройства каркаса ОЭП=17,96, ЭМ=9,73, ЗПМ=17,96, МАТ=8,63 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: и 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по доведению новых конструктивных элементов) ОЭП=11,5, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25 НР 15120 (105%*0,9) от 15916 (ФОТ) СТ 7481 (55%*0,85) от 15916 (ФОТ)			1192,94	18,96					270	94,8959875
	57	ФРСЦ01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	-0,0015	8475	0	8475	-104,00	0,00	0	-104,00	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01 7 15 06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм МАТ=8,178			0	0				0		0

58	Счет-фактура	Дюбель 10х120 тарельчатый с металлическим гвоздем IZM Цена 6,25/1,18/6,45=0,82 руб (расход 8 шт./м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб.1.2 п.3 Индекс к стальн загра балочной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	шт	508	0,84	0	0,84	0	2 738,00	0,00	0	2 738,00	0
						---	---	0			---		0
59	ФЕР15-02-019-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. стен, потолков, оконных и дверных откосов ОЗП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=11,46 и 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 9090 (105%*0,9) от 9568 (ФОТ) СП. 4497 (55%*0,85) от 9568 (ФОТ)	100 м2	0,635	739,34	23,82	1,81	9 361,00	9 647,00		273	13,00	83,67
						---	---	14,51			---		61,1000175
60	ФЕР15-02-019-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. стен, потолков, оконных и дверных откосов ОЗП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=11,61 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ до толщины 8,5 мм ЗПМ=0,15 НР -7451 (105%*0,9) от -7843 (ФОТ) СП -3686 (55%*0,85) от -7843 (ФОТ)	100 м2	-0,635	712,03	25,08	1,53	-7 817,00	-8 058,00		-230	-11,00	83,67
						---	---	15,3			---		-53,13045
61	Счет-фактура	Шпатлевка цементно-известковая CERESIT СТ 225 (663/25кг/1,18/6,45=3,48 руб/кг) расход 1,8кг/1м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб.1.2 п.3 Индекс к стальн загра балочной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	кг	114,3	3,55	0	3,55	0,00	2 615,00	0,00	0	2 615,00	0
						---	---	0			---		0
62	ФССЦ4.3.01-02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	12,7	9,14	0	9,14	0,00	722,00	0,00	0	722,00	0
						---	---	0			---		0

63	66	ФЕР15-04-013-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.204 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ОЗП=17,96; ЗМ=12,24; ЗПМ=17,96; МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР 1574 (105%*0,9) от 1657 (ФОТ) СП 779 (55%*0,85) от 1657 (ФОТ)	100 м2	0,635	337,77 --- 124,81	8,3 --- 1,39	204,66	1 718,00	1 637,00	81 --- 20	0,00	14,28 --- 10,42797
64	67	ФССЦ14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСТ СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСТ СТ 17 МАТ=6,217	л	12,7	9,14 --- 0	0	9,14	722,00	0,00	0	722,00	
65	68	Счет-фактура	Краска силикатная фасадная PUFAS FASSADENWEISS (0,25л/1м2/2слон) 2012/10л/1,18/6,45=26,43 руб/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб.1.2 и 3 Индекс к статье затрат балансовой стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96; ЗМ=9,63; ЗПМ=17,96; МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	15,875	26,96 --- 0	0	26,96	2 761,00	0,00	0	2 761,00	
Атлас по фасаду 1-7													
66	69	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.195 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ОЗП=17,96; ЗМ=12,1; ЗПМ=17,96; МАТ=14,91 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР 895 (105%*0,9) от 942 (ФОТ) СП 443 (55%*0,85) от 942 (ФОТ)	100 м2	0,29	158,98 --- 157	1,62 --- 0,37	0,36	949,00	940,00	7 --- 2	2,00	16,32 --- 5,44272
67	70	ФССЦ14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСТ СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСТ СТ 17 МАТ=6,217	л	8,7	9,14 --- 0	0	9,14	494,00	0,00	0	494,00	

68	71	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12.43. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных ОЗП=17,96, ЭМ=10,26, ЗПМ=17,96, МАТ=5,76 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР. 578 (120%*0,9) от 535 (ФОТ) СП. 294 (65%*0,85) от 535 (ФОТ)	100 м2	0,1	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	751,00	486,00	244 49	21,00	27,22 3,1303
69	72	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 м изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12.43. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных ОЗП=17,96, ЭМ=10,26, ЗПМ=17,96, МАТ=5,76 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 до толщины 15 ОЗП=15, ЭМ=15, ЗПМ=15, МАТ=15, ТЗР=15 НР. 302 (120%*0,9) от 280 (ФОТ) СП. 154 (65%*0,85) от 280 (ФОТ)	100 м2	0,1	11,3 8,64	2,66 0,34	0	319,00	268,00	51 12	0,00	1 1,725
70	73	ФССП04.3.01.09-0014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 МАТ=5,589	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,306	519,8 0	0 0	519,8	889,00	0,00	0 0	889,00	0 0
71	74	ФЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тят и наличников прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.128. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, колонн, пилястр, карнизов, тят и наличников ОЗП=17,96, ЭМ=4,16, ЗПМ=17,96, МАТ=5,6 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 до проектной толщины ОЗП=0,21, ЭМ=0,21, ЗПМ=0,21, МАТ=0,21, ТЗР=0,21 НР. 4651 (105%*0,9) от 4896 (ФОТ) СП. 2301 (55%*0,85) от 4896 (ФОТ)	100 м2	0,29	8979,96 3892,59	60,22 0	5027,15	6 630,00	4 896,00	19 0	1 714,00	351 24,582285

72	75	ФЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми растворами по камню карнизов, тгп и наличников прямолинейных	100 м2	0,29	8979,96 --- 3892,59	60,32 --- 0	5027,15	6 630,00	4 896,00	19 --- 0	1 714,00	351 --- 24,582285
	76	ФССЦ10.4.3.02.09-0802 Индекс к позиции калькулятор МАТ=4,58	Смесь сухая: гидронизационная проникающая "Кальмикрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)	кг	9,6	15,36 --- 0	0 --- 0	15,36	675,00	0,00	0 --- 0	675,00	0 --- 0
	77	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Слоищенное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	0,29	295,41 --- 277,14	17,03 --- 10,08	1,24	1 733,00	1 660,00	89 --- 66	4,00	32,49 --- 10,835415
	78	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Слоищенное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 или исключать к расценке 15-02-019-03	100 м2	-0,29	277,32 --- 258,45	17,85 --- 10,52	1,02	-1 424,00	-1 346,00	-75 --- -55	-3,00	32,49 --- -9,4221

76	Счет-фактура	Шпатлевка цементно-известковая CERESIT СТ 225 (663/25кг/л, 1,8/6,45=3,48 руб/кг) расход 1,8кг/1м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: таб 1.2 л.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	кг	52,2	3,55	0	3,55	1 195,00	0,00	0	1 195,00	0
77	ФССЦ.4.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	5,8	9,14	0	9,14	330,00	0,00	0	330,00	0
78	ФЕР15-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15.204 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ОЗП=17,96, ЭМ=12,24, ЗПМ=17,96, МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (адаптационных технологических процессам в лопок строительстве, в т.ч. по возведению лопых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 ИР. 719 (105%*0,9) от 757 (ФОТ) СП. 356 (55%*0,85) от 757 (ФОТ)	100 м2	0,29	337,77	8,3	204,66	784,00	748,00	37	0,00	14,28
79	ФССЦ.4.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	5,8	9,14	0	9,14	330,00	0,00	0	330,00	0
80	Счет-фактура	Краска силикатная фасадная PUFAS FASSADENWEISS (0,25л/1м2/2слоя) 2012/10л/1,18/6,45=26,43 руб/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: таб 1.2 л.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	7,25	26,96	0	26,96	1 261,00	0,00	0	1 261,00	0
81	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 79.3.1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=17,96, ЭМ=11,06, ЗПМ=17,96, МАТ=11,18 ИР. 2685 (86%) от 3122 (ФОТ) СП. 2185 (70%) от 3122 (ФОТ)	м3	0,6	313,53	29,59	0,11	3 256,00	3 059,00	196	1,00	35,39
82	ФССЦ.06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 МАТ=5,193	1000 шт.	0,2412	1752,6	0	1752,6	2 195,00	0,00	0	2 195,00	0
83	ФССЦ.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 МАТ=5,589	м3	0,1518	519,8	0	519,8	441,00	0,00	0	441,00	0
Фронтон в осях Б-Г; Г-Б												
84	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 79.3.1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=17,96, ЭМ=11,06, ЗПМ=17,96, МАТ=11,18 ИР. 2685 (86%) от 3122 (ФОТ) СП. 2185 (70%) от 3122 (ФОТ)	м3	0,6	313,53	29,59	0,11	3 256,00	3 059,00	196	1,00	35,39
85	ФССЦ.06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 МАТ=5,193	1000 шт.	0,2412	1752,6	0	1752,6	2 195,00	0,00	0	2 195,00	0
86	ФССЦ.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 МАТ=5,589	м3	0,1518	519,8	0	519,8	441,00	0,00	0	441,00	0

84	87	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовоквой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	0,37	158,98 ---	1,62 ---	0,36	1 211,00	1 200,00	9	2,00	16,32 ---
	88	ФРСЦ14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17	л	11,1	9,14 ---	0 ---	9,14	631,00	0,00	0	631,00	0 ---
	89	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стес	100 м2	0,37	1713,34 681,87 ---	51,77 24,77 ---	979,7	8 916,00	6 128,00	401 242 ---	2 387,00	70,88 35,4675014 ---
	90	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стес	100 м2	0,37	6014,47 1192,94 ---	53,24 18,96 ---	4768,29	16 371,00	6 072,00	160 105 ---	10 140,00	129,95 36,8256208 ---
	91	ФРСЦ101.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	-0,0006	8475 ---	0 ---	8475	-42,00	0,00	0	-42,00	0 ---

89	Счет-фактура	Дюбель 10х120 тарельчатый с металлическим гвоздем IZM. Цена 6,25/1,18/6,45=0,82 руб (расход 8 шт./м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1.2 п.3 Индекс к сталим затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	шт	296	0,84	0	0,84	0	1 595,00	0,00	0	1 595,00	0
90	ФЕР15-02-019-03 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1.5.149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, потолка, оконных и дверных откосов ОЗП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=11,46 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ л.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=11,5, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=11,5, ТЗМ=1,25 НР-2092 (105%*0,9) от 2202 (ФОТ) СП-1035 (55%*0,85) от 2202 (ФОТ)	100 м2	0,37	1,24	17,03	295,41	17,03	2 237,00	2 118,00	114	5,00	32,49 13,824495
91	ФЕР15-02-019-03 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1.5.149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, потолка, оконных и дверных откосов ОЗП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=11,46 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ НР-1698 (105%*0,9) от 1787 (ФОТ) СП-840 (55%*0,85) от 1787 (ФОТ)	100 м2	-0,37	1,02	17,85	277,32	17,85	-1 817,00	-1 717,00	-95	-4,00	32,49 -12,0213
92	Счет-фактура	Шпателька цементно-известковая CERESIT СТ 225 (663/25кг/1,18/6,45=3,48 руб/кг) расход 1,8кг/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1.2 п.3 Индекс к сталим затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	кг	66,6	3,55	0	3,55	0	1 525,00	0,00	0	1 525,00	0
93	ФСЦ14.3.01.02-0103	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	7,4	9,14	0	9,14	0	420,00	0,00	0	420,00	0

94	97	ФЕР15-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.204 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ОЗП=17,96, ЭМ=12,24, ЗПМ=17,96, МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 Нр 918 (105%*0,9) от 966 (ФОТ) СП 454 (35%*0,85) от 966 (ФОТ)	100 м2	0,37	337,77 ---	124,81	8,3 ---	1,39	204,66	1 001,00	954,00	47 ---	12	0,00	14,28 ---
95	98	ФССП14.3.01.02-0103	Грунтовка водоэмульсионная СЕРЕСИТ СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка водоэмульсионная СЕРЕСИТ СТ 17 МАТ=6,217	л	7,4	9,14 ---	0	0	9,14	420,00	0,00	0	0	420,00	0	
96	99	Счет-фактура	Краска силикатная фасадная PUFAS FASSADENWEISS (0,25л/л м2/2слоя) 2012/10л/1,18/6,45=26,43 руб/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб.1.2 и 3 Индексы к этапам затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (Фед. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	9,25	26,96 ---	0	0	26,96	1 608,00	0,00	0	0	1 608,00	0	
Поиск между 1 и 2 этажом,включающий карниз над 3 этажом.																
97	100	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.195 Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ОЗП=17,96, ЭМ=2,1, ЗПМ=17,96, МАТ=14,91 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 Нр 6454 (105%*0,9) от 6794 (ФОТ) СП 3193 (55%*0,85) от 6794 (ФОТ)	100 м2	2,09	158,98 ---	157	1,62 ---	0,37	0,36	6 840,00	6 777,00	51 ---	17	11,00	16,32 ---
98		ФССП14.3.01.02-0103	Грунтовка водоэмульсионная СЕРЕСИТ СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка водоэмульсионная СЕРЕСИТ СТ 17 МАТ=6,217	л	62,7	9,14 ---	0	0	9,14	3 563,00	0,00	0	0	3 563,00	0	

99	102	ФЕР15-02-001-07 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.128 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн, пилястр, карнизов, тяг и наличников ОЗП=17,96, ЭМ=4,16, ЗПМ=17,96, МАТ=5,6 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЭМ=1,25 до проектной толщины ОЗП=0,21, ЭМ=0,21, ЗПМ=0,21, МАТ=0,21, ТЗР=0,21 НР 72197 (105%*0,9) от 75997 (ФОТ) СП. 35719 (55%*0,85) от 75997 (ФОТ)	100 м2	2,09	13470,87 8383,5	60,22 0	5027,15	88 490,00	75 997,00	137 0	12 356,00	810 408,83535
100	103	ФЕР15-02-037-04 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.175 Устройство каркаса ОЗП=17,96, ЭМ=9,06, ЗПМ=17,96, МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 24835 (105%*0,9) от 26142 (ФОТ) СП. 12287 (65%*0,85) от 26142 (ФОТ)	100 м2	2,09	3214,58 601,47	16,74 3,78	2596,37	26 360,00	25 964,00	396 178	0,00	65,52 157,47732
101	104	Счет-фактура	Дюбель 10x120 тарельчатый с металлическим гвоздем IZM. Цена 6,25/1, 18/6,45=0,82 руб. (расход 8шт./м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб.1.2 п.3 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	шт	1672	0,84 0	0 0	0,84	9 012,00	0,00	0 0	9 012,00	0 0
102	105	ФССЦ08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия МАТ=10,7	м2	225,7	28,25 0	0 0	28,25	68 225,00	0,00	0 0	68 225,00	0 0

103	106	ФЕР15-02-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми растворами по камню карнизов, т.г. и надлинчиков криволинейных	100 м2	2,09	13470,87	60,22	5027,15	88 490,00	75 997,00	137	12 356,00	810
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.128. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми растворами по камню колонн, пилястр, карнизов, т.г. и надлинчиков ОЭП=17,96, ЭМ=4,16, ЭПМ=17,96, МАТ=5,6 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ и 8.7.1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (высотных технологических процессов в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЭПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 по проектной толщине ОЭП=0,21, ЭМ=0,21, ЭПМ=0,21, МАТ=0,21, ТЭР=0,21, ТЭМ=1,25 НР 72197 (105%*0,9) от 75997 (ФОТ) СП 35719 (55%*0,85) от 75997 (ФОТ)			8383,5	0				0		408,83535
104	107	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,45	462,33	190,48	36,67	3 380,00	2 186,00	1099	95,00	27,22
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12.43 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных ОЭП=17,96, ЭМ=10,26, ЭПМ=17,96, МАТ=5,76 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ и 8.7.1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (высотных технологических процессов в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЭПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 2600 (120%*0,9) от 2407 (ФОТ) СП 1324 (65%*0,85) от 2407 (ФОТ)			235,18	21,86				221		14,08635
105	02	ФЕР12-01-017-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,45	198,92	49,88	0	1 435,00	1 205,00	230	0,00	1
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12.43 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных ОЭП=17,96, ЭМ=10,26, ЭПМ=17,96, МАТ=5,76 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ НР 1358 (120%*0,9) от 1257 (ФОТ) СП 691 (65%*0,85) от 1257 (ФОТ)			149,04	6,38				52		0,45
106	0014	ФСС104.3.01.09-04.3.01.09-0014 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100 МАТ=5,589	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1,377	519,8	0	519,8	4 000,00	0,00	0	4 000,00	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 МАТ=5,589			0	0				0		0

107	ФЕР15-02-019-03 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15.149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. стень, потолков, оконных и дверных откосов ОЗП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=11,46 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. до возведения новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЭМ=1,25 НР-11814 (105%*0,9) от 12436 (ФОТ) СП-5845 (55%*0,85) от 12436 (ФОТ)	100 м2	2,09	295,41 277,14	17,03 10,08	1,24	12 635,00	11 963,00	642 473	30,00	32,49 78.089715
108	111 ФЕР15-02-019-03 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15.149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. стень, потолков, оконных и дверных откосов ОЗП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=11,46 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. до возведения новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЭМ=1,25 НР-11814 (105%*0,9) от 12436 (ФОТ) СП-5845 (55%*0,85) от 12436 (ФОТ)	100 м2	-2,09	277,32 258,45	17,85 10,52	1,02	-10 264,00	-9 701,00	-538 -395	-24,00	32,49 -67.9041
109	112 Счет-фактура	Шпатлевка цементно-известковая CERESIT СТ 225 (663/25кг/л, 1,8/6,45=3,48 руб/кг) расход 1,8кг/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: таб.1.2 п.3 Индекс к стальм затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (фед. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	кг	376,2	3,55 0	0 0	3,55	8 611,00	0,00	0 0	8 611,00	0 0
110	113 ФССЦ4.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	41,8	9,14 0	0 0	9,14	2 375,00	0,00	0 0	2 375,00	0 0
111	114 ФЕР15-04-013-02 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности оштукатуренной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15.204. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности оштукатуренной ОЗП=17,96, ЭМ=12,24, ЗПМ=17,96, МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. до возведения новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЭМ=1,25 НР-5180 (105%*0,9) от 5453 (ФОТ) СП-2563 (55%*0,85) от 5453 (ФОТ)	100 м2	2,09	337,77 124,81	8,3 1,39	204,66	5 653,00	5 388,00	266 65	0,00	14,28 34.32198

112	115	ФССЦ.4.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСТИ СТ 17	л	41,8	9,14	0	9,14	2 375,00	0,00	0	2 375,00	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14 3 01 02-0103 Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСТИ СТ 17 МАТ=6,217			0	0				0		0
113	116	Чет-фактура	Краска силикатная фасадная PUFAS FASSADENWEISS (0,25л/л/2/2/2/2/2) 2012/10/л/1,18/6,45=26,43 руб/л	л	52,25	26,96	0	26,96	9 086,00	0,00	0	9 086,00	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1 2 и 3 Индексы к статье затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (Фед 2017г.) ОЭП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ			0	0				0		0
114	117	ФЕР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0245	2905,54	1,21	1140,25	933,00	776,00	0	156,00	201,84
		Приказ Минстроя Россия от 30.12.2016г. №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 87 18 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов ОЭП=17,96, ЭМ=5,33, ЗПМ=17,96, МАТ=5,6 НР 613 (79%) от 776 (ФОТ) СП 388 (50%) от 776 (ФОТ)			1764,08	0				0		4,94508
115	118	ФССЦ.04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,0539	517,91	0	517,91	-156,00	0,00	0	-156,00	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 04 3 01 12.0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 МАТ=5,593			0	0				0		0
116	119	Чет-фактура	Состав ремонтный СЕРЕСТИ CD 25 (21,48/25кг/1,18/6,45=11,29 руб/кг) расход 10кг/1м2/5мм	л	98	11,52	0	11,52	7 279,00	0,00	0	7 279,00	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1 2 и 3 Индексы к статье затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (Фед 2017г.) ОЭП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ			0	0				0		0
117	120	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	0,0245	295,41	17,03	1,24	148,00	140,00	8	0,00	32,49
		Приказ Минстроя Россия от 30.12.2016г. №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен, потолков, оловинки и дверных откосов ОЭП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=1,46 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п. 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включительно технологических проектов в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 139 (105%*0,9) от 146 (ФОТ) СП 69 (59%*0,88) от 146 (ФОТ)			277,14	10,08					6	0,91540575

люблин

118	121	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.149 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм: стен, потолков, оконных и дверных откосов ОЗП=17,96, ЭМ=14,43, ЗПМ=17,96, МАТ=11,46 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ НР-113 (105%*0,9) от-119 (ФОТ) СП-56 (55%*0,85) от-119 (ФОТ)	100 м2	-0,0245	277,32	17,85	1,02	-120,00	-114,00	-6	0,00	32,49
					258,45	10,52				-5		-0,796005	
119	122	Счет-фактура	Шпатлевка цементно-известковая CERESIT СТ 225 расход 1,8кг/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1 п 3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	кг	4,41	3,55	3,55	101,00	0,00	0	101,00	0	
120	123	ФРСЦ4.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	0,49	9,14	9,14	28,00	0,00	0	28,00	0	
121	124	ФЕР15-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.204. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная ОЗП=17,96, ЭМ=12,24, ЗПМ=17,96, МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п 8 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР-61 (105%*0,9) от-64 (ФОТ) СП-30 (55%*0,85) от-64 (ФОТ)	100 м2	0,0245	337,77	8,3	204,66	66,00	63,00	3	0,00	14,28
					124,81	1,39				1		0,402339	
122	125	Счет-фактура	Краска силикатная фасадная PUFAS FASSADENWEISS (0,25л/1м2/2слоя) 2012/10л/1,18/6,45=26,43 руб/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1 п 3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	0,6125	26,96	26,96	107,00	0,00	0	107,00	0	
					0	0				0		0	

Цоколь

123	126	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Покрасьте поверхности грунтовокой глубокого проникновения за 2 раза стены	100 м2	0,94	158,98	1,62	0,36	3 076,00	3 048,00	23	5,00	16,32	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15 195 Покрасьте поверхности грунтовокой глубокого проникновения ОЭП=17,96, ЭМ=12,1, ЗПМ=17,96, МАТ=14,91 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 2903 (105%*0,9) от 3056 (ФОТ) СП 1436 (55%*0,85) от 3056 (ФОТ)									8		17,64192
124	127	ФЭСЦ14.3.01.02-0103	Грунтовка водоэмульсионная СЕРЕСИТ СТ 17	л	28,2	9,14	0	9,14	1 602,00	0,00	0	1 602,00	0	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: п.3.01.02-0103 Грунтовка водоэмульсионная СЕРЕСИТ СТ 17 МАТ=6,217			0	0				0		0	
125	128	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми растворами по камню стен	100 м2	0,94	1713,34	51,77	979,7	22 651,00	15 568,00	1018	6 065,00	70,88	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15 127 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми растворами по камню стен ОЭП=17,96, ЭМ=14,23, ЗПМ=17,96, МАТ=5,6 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 толщиной 20 мм ОЭП=1,176, ЭМ=1,176, ЗПМ=1,176, МАТ=1,176, ТЭР=1,176 НР 15374 (105%*0,9) от 16183 (ФОТ) СП 7606 (55%*0,85) от 16183 (ФОТ)								615		90,1066252	
126	129	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Гидроизоляция боковая обманочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,94	1171,73	71,64	898,48	16 603,00	3 914,00	620	12 069,00	21,2	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 8.9 Гидроизоляция боковая обманочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону ОЭП=17,96, ЭМ=7,36, ЗПМ=17,96, МАТ=14,29 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 4359 (122%*0,9) от 3963 (ФОТ) СП 2695 (80%*0,85) от 3963 (ФОТ)								49		22,9172	
127	130	ФЭСЦ101.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	-0,01504	1383,1	0	1383,1	-345,00	0,00	0	-345,00	0	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 01.2.01.02-0054 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 МАТ=16,607			0	0				0		0	

128	131	ФССЦ1.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01.2.03.03-0013 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=14,423	Т		-0,2256	3390	0	3390	-11 030,00	0,00	0	-11 030,00	0
129	132	ФССЦ1.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 МАТ=11,718	Т		-0,02256	2606,9	0	2606,9	-689,00	0,00	0	-689,00	0
130	133	ФССЦ1.2.03.03-0103	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МТН) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01.2.03.03-0103 Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МТН) МАТ=8,836	кг		188	9,15	0	9,15	15 200,00	0,00	0	15 200,00	0
131	134	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016г №103/пр	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 26.31. Изоляция поверхностей изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями ОЗП=17,96, ЭМ=12,3, ЗПМ=17,96, МАТ=6,6 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п 8.7 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15, ТЗН=1,25 НР-2331 (100%*0,9) от 2590 (ФОТ) СП. 1554 (70%*0,85) от 2590 (ФОТ)	100 м2		0,94	2674,21	5,79	2536,09	18 387,00	2 569,00	84	15 734,00	16,06
132	135	ФССЦ1.4.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "ВОЛИХ ZW" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты типа "ВОЛИХ ZW" МАТ=6,6	кг		-384,46	6,2	0	6,2	-15 732,00	0,00	0	-15 732,00	0
133	136	Счет-фактура	Дюбель 10x200 тарельчатый с металлическим гвоздем IZM. Цена 11/1,18/6,45=1,45 руб. (расход 9шт./м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб.1.2 п.3 Индексы к стальным заплатам балочной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	шт		846	1,48	0	1,48	8 071,00	0,00	0	8 071,00	0
134	137	ФССЦ1.2.05.09-0008	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12.2.05.09-0008 Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт МАТ=2,499	м3		9,682	1497,04	0	1497,04	36 221,00	0,00	0	36 221,00	0

135	138	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0,59	6014,47 ---	53,24 ---	4768,29	39 198,00	14 537,00	382 ---	24 279,00	129,95 ---
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 15 174 Штукатурка по сетке без устройства каркаса ОЭП=17,96, ЭМ=9,73, ЗПМ=8,63 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 14049 (105%*0,9) от 14788 (ФОТ) СП 6950 (55%*0,85) от 14788 (ФОТ) МАТ=8,178										
136	139	ФСССП01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	-0,0014	8475 ---	0 ---	8475	-97,00	0,00	0 ---	-97,00	0 ---
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01 7 15 06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм МАТ=8,178										
137	140	Счет-фактура	Любитель 10х200 тарельчатый с металлическим гвоздем 12М. Цена 1/1, 1/8/6,45=1,45 руб. (расход 9шт./м2)	шт	531	1,48 ---	0 ---	1,48	5 066,00	0,00	0 ---	5 066,00	0 ---
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1 и 3 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЭП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ										
138	141	ФСССП04.3.02.09-0802	Смесь сухая: гидротехническая проникающая "Кальмапэрон" (ТУ 5745-001 - 47517383-00)	кг	29,01	15,36 ---	0 ---	15,36	2 041,00	0,00	0 ---	2 041,00	0 ---
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ кавалитрон МАТ=4,58										
139	142	ФЕР15-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности синкатная	100 м2	0,59	337,77 ---	8,3 ---	204,66	1 596,00	1 521,00	75 ---	0,00	14,28 ---
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15 204 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности, синкатная ОЭП=17,96, ЭМ=12,24, ЗПМ=17,96, МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 1462 (105%*0,9) от 1539 (ФОТ) СП 723 (55%*0,85) от 1539 (ФОТ)										
140	143	Счет-фактура	Грунтовка синкатная СЕВЕСИТ СТ 15 (2016/10м/1,1/8/6,45=34,37 руб/кг) расход 1,8кг/1м2	л	20,65	35,06 ---	0 ---	35,06	4 670,00	0,00	0 ---	4 670,00	0 ---
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1 и 3 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЭП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ										

141	144	Счет-фактура	Краска силикатная фасадная PUFASS FASSADENWEISS SILKAT ФС (0.25л/лм2/2слоя) 2191/10л/1,18/6,45=28,79 руб/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1.2 п.3 Индекс к статье затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЭП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	14,75	29,37	0	29,37	2 794,00	0,00	0	2 794,00	0
142		ФЕР15-04-043-01 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.257 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов ОЭП=17,96, ЭМ=10,41, ЗПМ=17,96 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 1163 (105%*0,9) от 1224 (ФОТ) СП 575 (55%*0,85) от 1224 (ФОТ)	100 м2	0,59	101,51	1,31	0	1 231,00	1 221,00	10	0,00	10,66
143	146	Счет-фактура	Гидрофобизатор Аквасил(100гр/лм2) 570/1,18/6,45=74,89 руб/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1.2 п.3 Индекс к статье затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЭП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	л	5,9	76,39	0	76,39	2 907,00	0,00	0	2 907,00	0
144	147	ФЕР15-02-031-01 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.161 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню ОЭП=17,96, ЭМ=10,13, ЗПМ=17,96, МАТ=5,61 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 10883 (105%*0,9) от 11456 (ФОТ) СП 5384 (55%*0,85) от 11456 (ФОТ)	100 м2	0,288	4206,63	64,4	2246,51	15 141,00	11 276,00	235	3 630,00	204,06
145	148	ФЕР15-04-005-03 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.194 Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами ОЭП=17,96, ЭМ=12,46, ЗПМ=17,96, МАТ=3,61 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 2187 (105%*0,9) от 2302 (ФОТ) СП 1082 (55%*0,85) от 2302 (ФОТ)	100 м2	0,288	675,6	10,49	280,3	2 627,00	2 289,00	47	291,00	42,9
						1895,72	27,81				180	67,584672	
						384,81	2,01				13	14,20848	

Основные нормы

146	ФССЦ4.5.11.01-0001	Шпателька клеевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.5.11.01-0001 Шпателька клеевая МАТ=3,933	т	-0,0146	4294	0	4294	-248,00	0,00	0	-248,00	0
147	ФССЦ4.3.01.02-0103	Грунтовка водоэмульсионная СЕРЕСИТ СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-0103 Грунтовка водоэмульсионная СЕРЕСИТ СТ 17 МАТ=6,217	л	5,76	9,14	0	9,14	327,00	0,00	0	327,00	0
148	ФССЦ4.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.02.01-0219 Краска водоэмульсионная ВЭАК-180 МАТ=3,087	т	0,01814	15481	0	15481	867,00	0,00	0	867,00	0
149	ФЭРР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 88.58 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ОЭП=17,96 НР 163 (80%*) от 204 (ФОТ) СП 102 (50%*) от 204 (ФОТ)	100 м2	0,07	162,24	0	0	204,00	204,00	0	0,00	20,8
150	ФЭРР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненні оконных проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.230 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненні оконных проемов ОЭП=17,96, ЭМ=12,49, ЗПМ=17,96, МАТ=7,2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 1729 (103%*0,9) от 1820 (ФОТ) СП 855 (55%*0,85) от 1820 (ФОТ)	100 м2	0,07	1492,93	6,22	229,61	1 940,00	1 818,00	7	116,00	138,6
151	ФССЦ4.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115 белая МАТ=7,796	кг	1,79	12,27	0	12,27	171,00	0,00	0	171,00	0
152	ФЭРР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.161 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню ОЭП=17,96, ЭМ=10,13, ЗПМ=17,96, МАТ=5,61 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 2457 (103%*0,9) от 2386 (ФОТ) СП 1215 (55%*0,85) от 2386 (ФОТ)	100 м2	0,065	4206,63	64,4	2246,51	3 417,00	2 545,00	53	819,00	204,06
					1895,72	27,81			41		15.253485	

153	156	Счет-фактура	Шпатлевка цементно-известковая CERESIT СТ 225 (663/25кг/1,18/6,45=3,48 руб/кг) расход 1,8кг/1м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб 1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ	кг	11,7	3,55	0	3,55	0	268,00	0,00	0	268,00	0
154	157	ФЕР15-04-005-03 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 15.194. Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами ОЗП=17,96, ЭМ=12,46, ЗПМ=17,96, МАТ=3,61 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 494 (105%*0,9) от 520 (ФОТ) СП. 244 (55%*0,85) от 520 (ФОТ)	100 м2	0,065	675,6	10,49	280,3	593,00	517,00	66,00	42,9	3,206775	
155	158	ФССЦ4.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая МАТ=3,953	т	-0,0033	4294	0	4294	0	-56,00	0,00	0	-56,00	0
156	159	ФССЦ4.3.01.02-0103 Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.01.02-01.03 Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 МАТ=6,217	л	1,3	9,14	0	9,14	0	74,00	0,00	0	74,00	0
157	160	ФССЦ4.3.02.01-0219 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 14.3.02.01-0219 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 МАТ=3,087	т	0,0041	15481	0	15481	0	196,00	0,00	0	196,00	0
Устройство сливов														
158	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандашур, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные сливы, цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12.27. Устройство мелких покрытий (брандашур, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=17,96, ЭМ=14,27, ЗПМ=17,96, МАТ=4,68 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 11103 (120%*0,9) от 10281 (ФОТ) СП. 5655 (65%*0,85) от 10281 (ФОТ)	100 м2	0,5155	9874,22	21,88	8890,58	31 890,00	10 240,00	21 449,00	112,75	66,8410187	5	
159	ФССЦ08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм МАТ=4,659	т	-0,4031	11200	0	11200	-21 034,00	0,00	-21 034,00	0	0	-21 034,00	0

160	163	ФЭСС008.1.02.03-0021	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	206,2	26,41	0	26,41	24 358,00	0,00	0	24 358,00	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08 1 02 03-0021 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием МАТ=4,473			0	0				0		0
161	164	ФЕР12-01-01-01	Устройство мелких покрытий (Брандмауэр, парапет, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2	0,674	9874,22	21,88	8890,58	41 695,00	13 388,00	263	28 044,00	112,75
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12 27 Устройство мелких покрытий (брандмауэр, парапет, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали ОЭП=17,96; ЭМ=14,27; ЗПМ=17,96; МАТ=4,68			961,76	3,51				53		87,392525
			КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п. 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25										
			НР 14516 (120%*0,9) от 13441 (ФОТ)										
			СП 7393 (65%*0,85) от 13441 (ФОТ)										
Прочие работы													
162	165	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,42	162,24	0	0	1 224,00	1 224,00	0	0,00	20,8
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 88 58 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ОЭП=17,96			162,24	0				0		8,736
			НР 979 (80%) от 1224 (ФОТ)										
			СП 612 (50%) от 1224 (ФОТ)										
163	166	ФЕР13-03-002-04	Организована металлургических поверхностей за один раз	100 м2	0,42	268,49	9,22	202,72	1 007,00	491,00	57	460,00	5,31
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 13 39 Организована металлургических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021			56,55	0,22				2		2,56473
			КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п. 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25										
			НР 399 (90%*0,9) от 493 (ФОТ)										
			СП 296 (70%*0,85) от 493 (ФОТ)										
164	167	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлургических оргутованных поверхностей	100 м2	0,42	322,02	6,81	281,27	1 155,00	301,00	37	817,00	3,83
			Эмалью ПФ-115			34,74	0,22				2		1,84989
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 13 100 Окраска металлургических оргутованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЭП=17,96; ЭМ=1,61; ЗПМ=17,96; МАТ=6,92										
			КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п. 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25										
			НР 245 (90%*0,9) от 303 (ФОТ)										
			СП 182 (70%*0,85) от 303 (ФОТ)										

172	175	ФЕР10-01-034-02 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 10.62. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ОЗП=1,96; ЭМ=12,26; ЗПМ=17,96; МАТ=4,94 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ и 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15; ТЗМ=1,25 НР 1107 (118%*0,9) от 1044 (ФОТ) СП 564 (63%*0,85) от 1044 (ФОТ)	100 м2	0,04026	9315,65 1201,14	255,21 50,32	7859,3	2 719,00	999,00	157 45	1 563,00	137,43 6,36287157
173	ФССЦ11.3.02.01-0005	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ Блок оконный пластиковый МАТ=1,226	м2	4,026	1976,15 0	0 0	1976,15	9 754,00	0,00	9 754,00	0 0	0	0
174	ФЕР10-01-034-06 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 10.62. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ОЗП=1,96; ЭМ=12,26; ЗПМ=17,96; МАТ=4,94 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ и 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15; ТЗМ=1,25 НР 2361 (118%*0,9) от 2227 (ФОТ) СП 1203 (63%*0,85) от 2227 (ФОТ)	100 м2	0,08118	9827,15 1273,59	255,21 50,32	8298,35	5 781,00	2 135,00	318 92	3 328,00	145,72 13,60398204	
175	ФССЦ11.3.02.01-0017	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 11.3.02.01-0017 Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 МАТ=1,182	м2	8,118	2948,32 0	0 0	2948,32	28 291,00	0,00	28 291,00	0 0	0	0
176	ФЕР10-01-035-01 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 10.63. Установка подоконных досок из ПВХ ОЗП=1,96; ЭМ=12,33; ЗПМ=17,96; МАТ=4,69 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ и 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15; ТЗМ=1,25 НР 222 (118%*0,9) от 209 (ФОТ) СП 113 (63%*0,85) от 209 (ФОТ)	100 м	0,0552	4184,06 180,75	11,11 2,28	3992,2	1 249,00	206,00	9 3	1 034,00	21,19 1,3451412	

177	180	ФСССП11.3.03.01-0008	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 11.3.03.01-0008 Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм МАТ=6,526	м	5,52	55,75	0	55,75	2 008,00	0,00	0	2 008,00	0
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов)" - ОЗП=1,15;													
Коэффициент " за 2 раза" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2 (п.171)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Накладные расходы: 82% ФОТ (п.169)													
Накладные расходы: 90%*0,9=81% ФОТ (п.170,171)													
Накладные расходы: 118%*0,9=106% ФОТ (п.172,174,176)													
Итого накладных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 62% ФОТ (п.169)													
Сметная прибыль: 70%*0,85=60% ФОТ (п.170,171)													
Сметная прибыль: 63%*0,85=54% ФОТ (п.172,174,176)													
Итого сметной прибылью по разделу:													
Итого по разделу:													
Выезд №5													
178	181	ФЕРР9-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ Приказ Минстроя Росстат от 20.12.2016г. №1039/пр	кв.м	5,904	63,94	14,41	25,72	5 387,00	2 903,00	1176	1 307,00	2,4
9.90. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=17,96; ЭМ=11,06; ЗПМ=17,96; МАТ=8,61 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР 2563 (90%*0,9) от 3164 (ФОТ) СП 2278 (85%*0,85) от 3164 (ФОТ)													
179	182	ФСССП07.1.01.03-0021	Двери стальные утепленные двустворчатые ДДСУ 2.02.1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 07.1.01.03-0021 Двери стальные утепленные двустворчатые ДДСУ 2.02.1 МАТ=815	шт.	2	3462,65	0	3462,65	33 345,00	0,00	0	33 345,00	0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01 01 07.04.07.0001 Скобные изделия для блоков входных дверей в здании двустворчатых МАТ=7,76													
180	183	ФСССП01.7.04.07-0001	Скобные изделия для блоков входных дверей в здании двустворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01 01 07.04.07.0001 Скобные изделия для блоков входных дверей в здании двустворчатых МАТ=7,76	компл.	2	94,68	0	94,68	1 472,00	0,00	0	1 472,00	0

181	184	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 9.91. Установка дверного доводчика к металлическим дверям ОЗП=17,96, ЭМ=5,74, ЗПМ=17,96, МАТ=10,6 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР: 369 (96%*0,9) от 455 (ФОТ) СП: 328 (85%*0,85) от 455 (ФОТ)	шт	2	13,84 11,01	2,11 0	0,72	500,00	455,00	30 0	15,00	1,11 2,553
182	185	ФССЦ01.7.04.01-0002 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01.7.04.01-0002 Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) МАТ=4,887	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	2	272,22 0	0	272,22	2 661,00	0,00	0	2 661,00	0 0

В том числе, коэффициенты (справочно):

Кoeffициент "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов)" - ОЗП=1,15;												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:												
Накладные расходы: 90%*0,9=81% ФОТ (п.178,181)												
ИТОГО накладных расходов по разделу:												
Сметная прибыль: 85%*0,85=72% ФОТ (п.178,181)												
ИТОГО сметной прибыли по разделу:												
ИТОГО по разделу:												
											18,85	18,85
											22,00	0,00
											3,00	18,85
											1 206,00	38 800,00
											261,00	18,85
											2 932,00	
											2 932,00	
											2 606,00	
											2 606,00	
											48 903,00	

183	186	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 79.72. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ОЗП=17,96, ЭМ=7,44, ЗПМ=17,96, МАТ=11,56 НР: 16992 (86%) от 19758 (ФОТ) СП: 13831 (70%) от 19758 (ФОТ)	т	0,76383	1581,13 1433,2	63,11 7,05	84,82	20 769,00	19 661,00	359 97	749,00	165,88 126,704120 4
184	187	ФССЦ08.3.08.02-0025 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08.3.08.02-0025 Сталь угловая 75x75 мм МАТ=8,079	Сталь угловая 75x75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08.3.08.02-0025 Сталь угловая 75x75 мм МАТ=8,079	т	0,7944	5531,93 0	0	5531,93	35 504,00	0,00	0	35 504,00	0 0
185	188	ФССЦ04.3.01.12-0003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 04.3.01.12-0003 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 МАТ=4,782	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 04.3.01.12-0003 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 МАТ=4,782	м3	0,4125	519,8 0	0	519,8	1 025,00	0,00	0	1 025,00	0 0

186 189	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрубовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 13.39 Отрубовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой ГФ-021 ОЗП=17,96, ЗМ=1,79, ЗПМ=17,96, МАТ=5,4 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР-338 (90%*0,9) от 417 (ФОТ) СП-250 (70%*0,85) от 417 (ФОТ)	100 м2	0,355	268,49 --- 56,55	9,22 --- 0,22	202,72	851,00	415,00	48 --- 2	389,00	5,31 --- 2,1678075
187 190	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических отрубованных поверхностей Эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 13.100 Окраска металлических отрубованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=17,96, ЗМ=11,61, ЗПМ=17,96, МАТ=6,92 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 за 2 раза ОЗП=2, ЗМ=2, ЗПМ=2, МАТ=2, ТЗР=2 НР-416 (90%*0,9) от 513 (ФОТ) СП-308 (70%*0,85) от 513 (ФОТ)	100 м2	0,355	322,02 --- 34,74	6,01 --- 0,22	281,27	1 953,00	509,00	62 --- 4	1 382,00	3,83 --- 3,127195
В том числе, коэффициенты (справочно):												
Коэффициент "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов)" - ОЗП=1,15; Коэффициент " за 2 раза " - ОЗП=2; ЗМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2 (п.187)												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:												
Накладные расходы: 86% ФОТ (п.183)												
Накладные расходы: 90%*0,9=81% ФОТ (п.186,187)												
Итого накладных расходов по разделу:												
Сметная прибыль: 70% ФОТ (п.183)												
Сметная прибыль: 70%*0,85=60% ФОТ (п.186,187)												
Итого сметной прибыли по разделу:												
Итого по разделу:												
Раздел №7 Лужкив Д-1												
188 191	ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 46.53 Пробивка борозд в бетонных конструкциях ОЗП=17,96; ЗМ=9,88; ЗПМ=17,96 НР-244 (110%*0,9) от 246 (ФОТ) СП-148 (70%*0,85) от 246 (ФОТ)	100 м	0,052	523,71 --- 263,76	259,95 --- 0	0	380,00	246,00	134 --- 0	0,00	28,06 --- 1,45912

189	192	ФЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Устройство подстилающих слоев гравийных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 11.2. Устройство подстилающих слоев песчаных, шлаковых, гравийных, щебенистых ОЗП=17,96, ЭМ=7,32, ЗПМ=17,96, МАТ=11,35 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЗМ=1,25 НР: 1306 (123%*0,9) от 1177 (ФОТ) СП: 753 (75%*0,85) от 1177 (ФОТ)	м3	1,6	79,96 29,58	50,01 5,54	0,37	1 716,00	978,00	752 199	7,00	3,56 6,5504
190	193	ФССЦ2.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=11,46	м3	2,048	60	0	60	1 370,00	0,00	0	1 370,00	0
191	194	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 26.43. Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий ОЗП=17,96, ЭМ=11,43, ЗПМ=17,96 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЗМ=1,25 НР: 69 (100%*0,9) от 77 (ФОТ) СП: 46 (70%*0,85) от 77 (ФОТ)	м3	0,04	112,39 89,02	23,37 3,6	0	87,00	74,00	13 3	0,00	9,47 0,43562
192	ФССЦ2.2.05.09-0043	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12.2.05.09-0043 Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 МАТ=3,413	м3	0,0408	1208,43	0	1208,43	168,00	168,00	0	168,00	0	0
193	ФЕР11-01-011-01	Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 11.19. Устройство стяжек цементных, бетонных, легковесных ОЗП=17,96, ЭМ=10,3, ЗПМ=17,96, МАТ=11,48 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЗМ=1,25 НР: 229 (123%*0,9) от 206 (ФОТ) СП: 132 (75%*0,85) от 206 (ФОТ)	100 м2	0,03	366,49 313,71	44,24 17,15	8,54	214,00	194,00	17 12	3,00	39,51 1,363095

194	197	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 19 Устройство стяжек цементных, бетонных, легкобетонных ОЭП=17,96, ЭМ=10,3, ЗПМ=17,96, МАТ=11,48 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,5; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 по толщине 70 ОЭП=10, ЭМ=10, ЗПМ=10, МАТ=10, ТЭР=10 НР 49 (123%*0,9) от 44 (ФОТ) СП 28 (75%*0,85) от 44 (ФОТ)	100 м2	0,03	11,69 --- 3,97	7,72 --- 2,84	0	54,00	25,00	30 --- 19	0,00	0,5 --- 0,1725
195	198	ФССЮ4.3.01-09-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 04 3 01 09-0016 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 МАТ=6,218	м3	0,2142	600 --- 0	0 --- 0	600	799,00	0,00	0 --- 0	799,00	0
196	199	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и оснований ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 6 3 5 Армирование подстилающих слоев и оснований ОЭП=17,96, ЭМ=11,91, ЗПМ=17,96, МАТ=4,69 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,5; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 45 (105%*0,9) от 47 (ФОТ) СП 26 (65%*0,85) от 47 (ФОТ)	т	0,0195	429,97 --- 111,99	32,38 --- 4,71	285,6	81,00	45,00	9 --- 2	26,00	12,64 --- 0,283452
197	200	ФССП08.4.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 08 4 02 06-0003 Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм МАТ=8,408	т	0,0195	8780,09 --- 0	0 --- 0	8780,09	1 440,00	0,00	0 --- 0	1 440,00	0
198	201	ФЕР13-03-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSAL горизонтальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 13 108 Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций защитными покрытиями серии MASTERSAL ОЭП=17,96, ЭМ=12,6, ЗПМ=17,96 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,5; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 90 (90%*0,9) от 111 (ФОТ) СП 67 (70%*0,85) от 111 (ФОТ)	100 м2	0,03	185,46 --- 178,23	7,23 --- 1,28	0	114,00	110,00	3 --- 1	0,00	19,87 --- 0,685515
199	202	Счет-фактура "Кальмагрон" (ТУ 5745-001 - 47517383-00) 83руб/л, 1,8/15,36=4,58 (индекс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Кальмагрон МАТ=4,58	Снедь сухая: гидроизоляционная проникающая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Кальмагрон МАТ=4,58	кг	0,6	15,36 --- 0	0 --- 0	15,36	42,00	0,00	0 --- 0	42,00	0

200	203	ФЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 9.51 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м ОЗП=17,96, ЭМ=10,81, ЗПМ=17,96, МАТ=9,27 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР: 346 (90%*0,9) от 427 (ФОТ) СП: 307 (85%*0,85) от 427 (ФОТ)	Т	0,12556	503,98 138	280,49 24,65	85,49	933,00	358,00	476 69	100,00	15,79 2.27998126
201	ФССЦ07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 07.2.07.12-0019 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=12,628	Т	0,12556	8060 0	0 0	8060	12 780,00	0,00	0 0	12 780,00	0 0	
202	ФЕР06-01-041-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г №1039/пр	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 6.54 Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии, устройство перекрытий каналов ОЗП=17,96, ЭМ=13,61, ЗПМ=17,96, МАТ=12,66 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР: 3671 (105%*0,9) от 3864 (ФОТ) СП: 2125 (65%*0,85) от 3864 (ФОТ)	100 м3	0,015	28968 11826,43	5062,87 592,66	12078,7	7 250,00	3 664,00	1292 200	2 294,00	1.368,8 23.6118	
203	ФССЦ04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) МАТ=4,99	м3	1,523	592,76 0	0 0	592,76	4 505,00	0,00	0 0	4 505,00	0 0	
204	ФССЦ08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08.4.01.02-0013 Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно МАТ=6,727	Т	0,006	6800 0	0 0	6800	274,00	0,00	0 0	274,00	0 0	

205	ФСС108.4.02.05-0003	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-1 и А-П диаметром 10 мм	Т	0,1207	7200	0	7200	6 878,00	0,00	0	6 878,00	0
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08 4 02 05-0003 Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-1 и А-П диаметром 10 мм МАТ=7,914			0	0				0		0
206	ФЕР13-03-004-26	Орסקа металлических оргруппованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,044	322,02	6,01	281,27	242,00	63,00	8	171,00	3,83
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 13 100 Орסקа металлических оргруппованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЭП=17,96, ЭМ=11,61, ЗПМ=17,96, МАТ=6,92 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 за 2 раза ОЭП=2, ЭМ=2, ЗПМ=2, МАТ=2, ТЭР=2 НР 51 (90%*0,9) от 63 (ФОТ) СП 38 (70%*0,85) от 63 (ФОТ)			34,74	0,22				0		0,387596
207	ФЕР13-06-003-01	Онистка поверхности штакми	м2	20,5	7,68	0	0	3 251,00	3 251,00	0	0,00	0,9
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 13 155 Онистка поверхности штакми ОЭП=17,96 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 2633 (90%*0,9) от 3251 (ФОТ) СП 1951 (70%*0,85) от 3251 (ФОТ)			7,68	0				0		21,2175
208	ФЕР13-03-002-04	Оргрупповка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,2	268,49	9,22	202,72	480,00	234,00	27	219,00	5,31
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 13 39 Оргрупповка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОЭП=17,96, ЭМ=11,79, ЗПМ=17,96, МАТ=5,4 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по введению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЭР=1,15, ТЭМ=1,25 НР 190 (90%*0,9) от 235 (ФОТ) СП 141 (70%*0,85) от 235 (ФОТ)			56,55	0,22				1		1,2213

209	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,2	322,02	6,01	281,27	1 100,00	287,00	35	779,00	3,83
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 13 100 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЭП=17,96, ЭМ=11,61, ЗПМ=17,96, МАТ=6,92 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 за 2 раза ОЭП=2, ЭМ=2, ЗПМ=2, МАТ=2, ТЗР=2 НР 234 (90%*0,9) от 289 (ФОТ) СП 173 (70%*0,85) от 289 (ФОТ)										1,7618
210	213 04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0,04	16690,3	204,08	16057,11	466,00	355,00	112	0,00	45,65
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 7 102 Устройство металлических ограждений ОЭП=17,96, ЭМ=10,96, ЗПМ=17,96, МАТ=0 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 536 (155%*0,9) от 383 (ФОТ) СП 326 (100%*0,85) от 383 (ФОТ)			429,11	30,77				28		2,0999
В том числе, коэффициенты (справочно):												
Коэффициент "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов)" - ОЭП=1,15;												
Коэффициент "до толщины 70" - ОЭП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗР=10 (п.194)												
Коэффициент " за 2 раза" - ОЭП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2 (п.206,209)												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:												
Накладные расходы: 110%*0,9=99% ФОТ (п.188)												
Накладные расходы: 123%*0,9=111% ФОТ (п.189,193,194)												
Накладные расходы: 100%*0,9=90% ФОТ (п.191)												
Накладные расходы: 105%*0,9=95% ФОТ (п.196,202)												
Накладные расходы: 90%*0,9=81% ФОТ (п.198,200,206-209)												
ИТОГО накладных расходов по разделу:												
Сметная прибыль: 70%*0,85=60% ФОТ (п.188,191,198,206-209)												
Сметная прибыль: 75%*0,85=64% ФОТ (п.189,193,194)												
Сметная прибыль: 65%*0,85=55% ФОТ (п.196,202)												
Сметная прибыль: 85%*0,85=72% ФОТ (п.200)												
Сметная прибыль: 100%*0,85=85% ФОТ (п.210)												
ИТОГО сметной прибыли по разделу:												
ИТОГО по разделу:												
Раздел №8 Площадка входа ПЛ-1 (2 штуки)												
63,53												
0,00												
63,53												
0,00												
63,53												
0,00												
68,00												
0,00												
63,53												
2 888,00												
31 855,00												
536,00												
244,00												
1 584,00												
69,00												
3 716,00												
3 544,00												
536,00												
9 693,00												
2 564,00												
913,00												
2 151,00												
307,00												
326,00												
6 261,00												
60 578,00												

211	214	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,032	2381,84	2238,69	17,08	1 147,00	83,00	1058	6,00	15,72	
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 27.38 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, из песчано-гравийной смеси, дресвы ОЭП=17,96, ЭМ=11,81, ЗПМ=17,96, МАТ=1,48 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ и 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 279 (142%*0,9) от 218 (ФОТ) СП 177 (95%*0,85) от 218 (ФОТ)											
212	215	ФССЦ02.2.04-03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	3,904	60	0	60	2 611,00	0,00	0	2 611,00	0	
		0003	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=1,146			0	0				0		0	
213	216	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	0,0144	4908,05	2537,4	488,42	1 231,00	560,00	614	57,00	220,66	
		16	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 6.6 Устройство фундаментных плит железобетонных ОЭП=17,96, ЭМ=13,44, ЗПМ=17,96, МАТ=8,15 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ и 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 659 (105%*0,9) от 684 (ФОТ) СП 376 (65%*0,85) от 684 (ФОТ)			1882,23	384,81				124		3,6541296	
214	217	ФССЦ04.1.02-05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,462	676,73	0	676,73	4 846,00	0,00	0	4 846,00	0	
		0043	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 04.1.02.05-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) МАТ=4,898 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ			0	0				0		0	
215		ФССЦ08.4.02-05-0003	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0,08756	7200	0	7200	4 989,00	0,00	0	4 989,00	0	
		0003	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08.4.02.05-0003 Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм МАТ=7,914			0	0				0		0	
216		ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,08	134,57	6,65	25,21	203,00	170,00	6	27,00	10,8	
		08	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 11.32 Железнение цементных покрытий ОЭП=17,96, ЭМ=8,78, ЗПМ=17,96, МАТ=13,37 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ и 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 191 (123%*0,9) от 172 (ФОТ) СП 110 (75%*0,85) от 172 (ФОТ)			102,71	1,14					2		0,9936

217	ФЕР156-23-1 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 82.51. Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=1,7,96, ЭМ=1,0,1,8, ЗПМ=1,7,96, МАТ=9,1,9 НР 274 (82%) от 334 (ФОТ) СП 207 (62%) от 334 (ФОТ)	Т	0,04644	6727,13 394,68	21,93 6,29	6310,52	3 033,00	329,00	10 5	2 693,00	44 2,04336
218	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 ОЗП=1,7,96, ЭМ=1,1,7,9, ЗПМ=1,7,96, МАТ=5,4 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР 38 (99%*0,9) от 47 (ФОТ) СП 28 (70%*0,85) от 47 (ФОТ)	100 м2	0,04	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	96,00	47,00	5 0	44,00	5,31 0,24426
219	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей Эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 13.100. Окраска металлических оштукатуренных поверхностей, эмалью ПФ-115 ОЗП=1,7,96, ЭМ=1,1,61, ЗПМ=1,7,96, МАТ=6,92 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 за 2 раза ОЗП=2, ЭМ=2, ЗПМ=2, МАТ=2, ТЗР=2 НР 46 (90%*0,9) от 57 (ФОТ) СП 34 (70%*0,85) от 57 (ФОТ)	100 м2	0,04	322,02 34,74	6,01 0,22	281,27	220,00	57,00	7 0	156,00	3,83 0,35236
В том числе, коэффициенты (справочно):												
Коэффициент "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов)" - ОЗП=1,15;												
Коэффициент " за 2 раза" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2 (п.219)												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:												
Накладные расходы: 142%*0,9=128% ФОТ (п.21)												
Накладные расходы: 105%*0,9=95% ФОТ (п.213)												
Накладные расходы: 123%*0,9=111% ФОТ (п.216)												
Накладные расходы: 82% ФОТ (п.217)												
Итого накладных расходов по разделу:												
Сметная прибыль: 95%*0,85=81% ФОТ (п.211)												
Сметная прибыль: 65%*0,85=55% ФОТ (п.213)												
Сметная прибыль: 75%*0,85=64% ФОТ (п.216)												
Сметная прибыль: 62% ФОТ (п.217)												
Сметная прибыль: 70%*0,85=60% ФОТ (п.218,219)												
7,87												
0,00												
7,87												
11,00												
7,87												
15 429,00												
7,87												
266,00												
279,00												
650,00												
191,00												
274,00												
84,00												
1 478,00												
177,00												
376,00												
110,00												
207,00												
62,00												

Итого сметной прибыли по разделу:
Итого по разделу:

932,00
20 786,00

Раздел №9 Усиление стен в местах расположения трещин												
№	Код	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена	Сметная стоимость	Сметная стоимость	Сметная стоимость	Сметная стоимость	Сметная стоимость	Сметная стоимость	Сметная стоимость
220	ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тжжами	Т	0,0617	9099,61	100,45	7245,84	5 918,00	1 943,00	72	3 903,00	202,93
223	ФЕР46-01-20106-03	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тжжами ОЭП=17,96, ЭМ=11,66, ЗПМ=17,96, МАТ=8,73	Т	1753,32	12,58	0	0	0	0	14	0	12,520781
221	ФЕР53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен	М	24	262,66	2,41	150,5	47 769,00	47 307,00	462	0,00	12,1
222	Счет-фактура	Состав ремонтный СЕРЕСИТ СХ 5 (2163руб/25кг/1,18/6,45=1,37 руб/кг)	кг	148,8	11,6	0	11,6	11 130,00	0,00	0	11 130,00	0
223	ФЕР13-03-002-04	Орунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,04	268,49	9,22	202,72	96,00	47,00	5	44,00	5,31
224	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических орунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,04	322,02	6,01	281,27	220,00	57,00	7	156,00	3,83

В том числе, коэффициенты (справочно):

Коэффициент "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,52

228	231	ФЕР27-06-017-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016г №1039/пр	На каждый 1 см уменьшения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01	1000 м2	-0,122	96,67	4,21	43,17	-546,00	-373,00	-18	-156,00	5,64	
	02		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 27 97 Устройство оснований городских проездов ОЗП=17,96; ЗМ=9,2; ЗПМ=17,96; МАТ=9,88 КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 убрать до толщины 13 см ОЗП=3; ЗМ=3; ЗПМ=3; ТЗР=3 НР -484 (142%*0,9) от -378 (ФОТ) СП -306 (95%*0,85) от -378 (ФОТ)			49,29	0,62					-5		-2,37876
229	232	ФССЦ104.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крутность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	16,035	676,73	0	676,73	53 150,00	0,00	0	53 150,00	0	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 04 1 02 05-0013 Бетон тяжелый, крутность заполнitem 20 мм, класс В15 (М200) МАТ=4,898			0	0				0		0	
230	233	ФЕР27-06-009-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016г №1039/пр	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0,122	126,49	13,75	0	309,00	284,00	25	0,00	12,43	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 27 89 Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие ОЗП=17,96; ЗМ=1,9; ЗПМ=17,96 КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР -370 (142%*0,9) от 289 (ФОТ) СП 234 (95%*0,85) от 289 (ФОТ)			112,74	1,99				5		1,743929	
231	234	ФССЦ108.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм	т	0,4604	8780,09	0	8780,09	33 988,00	0,00	0	33 988,00	0	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08 4 02 06-0003 Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм МАТ=8,408			0	0				0		0	
232	235	ФЕР27-04-017-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016г №1039/пр	Устройство теплоизоляционного слоя из пеноплекса	100 м3	0,0594	1352,93	302,27	0	1 572,00	1 289,00	283	0,00	128,6	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 27 73 Устройство теплоизоляционного слоя из пеноплекса ОЗП=17,96; ЗМ=12,6; ЗПМ=17,96 КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п 8 7 1 При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР -1741 (142%*0,9) от 1360 (ФОТ) СП -1102 (95%*0,85) от 1360 (ФОТ)			1050,66	53,36				71		8,784666	

233	236	ФССЦ12.2.05.09-0043	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м ³	5,94	1208,43	0	1208,43	24 499,00	0,00	0	24 499,00	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12.2.05.09-0043 Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 МАТ=3,41,3			0	0				0		0
234	237	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м ²	0,246	1171,73	71,64	898,48	4 345,00	1 024,00	162	3 158,00	21,2
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 8.9 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ОЗП=17,96, ЭМ=7,36, ЗПМ=17,96, МАТ=4,29 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР: 1141 (122%*0,9) от 1037 (ФОТ) СП: 705 (80%*0,85) от 1037 (ФОТ)			201,61	2,32				13		5,99748
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов)" - ОЗП=1,15;													
Коэффициент "убрать до толщины 13 см" - ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗР=3 (п.228)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Накладные расходы: 142%*0,9=128% ФОТ (п.225,227,228,230,232)													
Накладные расходы: 122%*0,9=110% ФОТ (п.234)													
ИТОГО накладных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 95%*0,85=81% ФОТ (п.225,227,228,230,232)													
Сметная прибыль: 80%*0,85=68% ФОТ (п.234)													
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													
ИТОГО по разделу:													
Раздел №11 Козырек входа (2 штуки)													
235	238	ФЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,14232	1109,65	638,99	291,74	2 310,00	526,00	1325	458,00	19,49
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 9.60 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ОЗП=17,96, ЭМ=11,66, ЗПМ=17,96, МАТ=11,04 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25 НР: 659 (90%*0,9) от 814 (ФОТ) СП: 586 (85%*0,85) от 814 (ФОТ)			178,92	90,1				288		3,18988932

236	239	ФССП07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 07.2.07.12-0006 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=8,117	Т	0,1423	10045	0	10045	11 602,00	0,00	0	11 602,00	0
237	240	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Орская металлических огрунтованных поверхностей Задание ПДФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 13.100 Орская металлических огрунтованных поверхностей задание ПДФ-115 ОЗП=17,96, ЭМ=11,61, ЗПМ=17,96, МАТ=6,92 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗУ=1,25 за 2 раза ОЗП=2, ЭМ=2, ЗПМ=2, МАТ=2, ТЗР=2 НР 115 (90%*0,9) от 142 (ФОТ) СП 85 (70%*0,85) от 142 (ФОТ)	100 м2	0,098	322,02 34,74	6,01 0,22	281,27	539,00	141,00	17 1	381,00	3,83 0,863282
238	241	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 12.62 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения ОЗП=17,96, ЭМ=12,31, ЗПМ=17,96, МАТ=6,77 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ НР 334 (120%*0,9) от 309 (ФОТ) СП 170 (65%*0,85) от 309 (ФОТ)	100 м2	0,052	417,47 325,66	34,53 5,05	57,28	346,00	304,00	22 5	20,00	0
239	242	ФЕР09-05-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016г №1039/пр	Облицовка ворот стальными профилированными листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 9.93 Облицовка ворот стальными профилированными листом ОЗП=17,96, ЭМ=11,96, ЗПМ=17,96, МАТ=7,57 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗУ=1,25 НР 215 (90%*0,9) от 266 (ФОТ) СП 192 (85%*0,85) от 266 (ФОТ)	100 м2	0,044	328,03 288,75	25,92 3,82	13,36	284,00	262,00	17 4	4,00	32,59 1,649054
240	243	ФССП08.3.09.02-0003	Профилированный лист оцинкованный окрашенный НЗ5-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08.3.09.02-0003 Профилированный лист оцинкованный окрашенный НЗ5-1000-0,7 МАТ=8,744	Т	0,042328	8952,6 0	0 0	8952,6	3 314,00	0,00	0	3 314,00	0
241	244	ФССП08.3.09.04-0012	Профиластли оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 08.3.09.04-0012 Профиластли оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,7 МАТ=6,264	М2	4,84	70,28 0	0 0	70,28	2 131,00	0,00	0	2 131,00	0

242	245	ФССЦ107.2.07.13-70002	Плоская оцинкованная, с полимерным покрытием конька металлочерепичного. плоского, с полкой 190мм	М		9	24,5	0	24,5	0	1 422,00	0,00	0	1 422,00	0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45				0	0								0
243	246	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м		0,08	122,2	3,29	118,91	0	201,00	196,00	4	0,00	12,8	1,1776
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 9.71. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля ОЗП=17,96, ЭМ=12,59, ЗПМ=17,96				0,58						1			
			КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (дизайнерских технологических процессам в новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗР=1,15, ТЗМ=1,25													
			НР: 160 (90%*0,9) от 197 (ФОТ) СП: 142 (85%*0,85) от 197 (ФОТ)													
244	247	ФССЦ107.2.07.13-70006	Плоская карнизная металлочерепичная оцинкованная, с полимерным покрытием	М		8	13,01	0		13,01	671,00	0,00	0	671,00	0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=17,96, ЭМ=9,63, ЗПМ=17,96, МАТ=6,45				0	0					0			0
245	248	ФССЦ01.7.07.14-0056	прокладки пенополиуретановые открытые для металлочерепицы (1800x50x50 мм)	М		9,2	25	0		25	1 034,00	0,00	0	1 034,00	0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01.7.07.14-0056 пенополиуретановые открытые для металлочерепицы (1800x50x50 мм) МАТ=4,497				0	0					0			0
246	249	ФЕР46-08-012-04	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм	100 шт		0,18	109,38	13,33	96,05	0	336,00	311,00	26	0,00	11,26	2,0268
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 46.138. Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW ОЗП=17,96, ЭМ=10,71, ЗПМ=17,96				0	0					0			
			НР: 308 (110%*0,9) от 311 (ФОТ) СП: 187 (70%*0,85) от 311 (ФОТ)													
247	250	ФЕР46-08-012-09	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке 46-08-012-04	100 шт		0,18	10,43	1,3	9,13	0	320,00	295,00	25	0,00	1,07	1,926
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 46.138. Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW ОЗП=17,96, ЭМ=10,71, ЗПМ=17,96					0					0			
			КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ до толщины 70 ОЗП=10, ЭМ=10, ЗПМ=10, МАТ=10, ТЗР=10													
			НР: 292 (110%*0,9) от 295 (ФОТ) СП: 177 (70%*0,85) от 295 (ФОТ)													
248	251	ФССЦ01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.		18	2,9	0		2,9	460,00	0,00	0	460,00	0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 01.7.15.02-0021 Болт анкерный диаметром 12 мм МАТ=8,819				0	0					0			0
В том числе, коэффициенты (справочно):																
Коэффициент "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства											31,00	8,00	23,00	0,00	10,83	

Накладные расходы: 110%*0,9=99% ФОТ (п.11,13-15,18,188,220,246,247)	74 844,00
Накладные расходы: 105%*0,9=95% ФОТ (п.12,22,24,25,28,30-32,35,40,42,43,46,47,50,53,55,56,59,60,63,66,71,72,74,75,78,84,86,87,90,91,94,97,99,100)	617 390,00
Накладные расходы: 80%*0,9=72% ФОТ (п.16,19,21)	5 573,00
Накладные расходы: 155%*0,9=140% ФОТ (п.17,210)	859,00
Накладные расходы: 104% ФОТ (п.20)	8 544,00
Накладные расходы: 128%*0,9=115% ФОТ (п.38)	628,00
Накладные расходы: 120%*0,9=108% ФОТ (п.68,69,104,105,158,161,165-168,238)	34 599,00
Накладные расходы: 86% ФОТ (п.81,183,221)	60 361,00
Накладные расходы: 79% ФОТ (п.114)	613,00
Накладные расходы: 100%*0,9=90% ФОТ (п.131,191)	2 400,00
Накладные расходы: 80% ФОТ (п.149,162)	1 142,00
Накладные расходы: 82% ФОТ (п.169,217)	1 078,00
Накладные расходы: 118%*0,9=106% ФОТ (п.172,174,176)	3 690,00
Накладные расходы: 123%*0,9=111% ФОТ (п.189,193,194,216)	1 775,00
Накладные расходы: 142%*0,9=128% ФОТ (п.211,225,227,228,230,232)	13 411,00
ИТОГО накладных расходов по акту:	957 289,00
Сметная прибыль: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1,126,234)	71 208,00
Сметная прибыль: 65% ФОТ (п.4,6,9)	2 856,00
Сметная прибыль: 85%*0,85=72% ФОТ (п.5,7,8,178,181,200,235,239,243)	5 510,00
Сметная прибыль: 50% ФОТ (п.10,114,149,162)	1 296,00
Сметная прибыль: 70%*0,85=60% ФОТ (п.11,13-15,18,131,163,164,170,171,186-188,191,198,206-209,218-220,223,224,237,246,247)	50 671,00
Сметная прибыль: 55%*0,85=47% ФОТ (п.12,22,24,25,28,30-32,35,40,42,43,46,47,50,53,55,56,59,60,63,66,71,72,74,75,78,84,86,87,90,91,94,97,99,100)	303 286,00
Сметная прибыль: 45%*0,85=38% ФОТ (п.16,19,21)	2 941,00
Сметная прибыль: 100%*0,85=85% ФОТ (п.17,210)	522,00
Сметная прибыль: 60% ФОТ (п.20)	4 929,00
Сметная прибыль: 83%*0,85=71% ФОТ (п.38)	388,00
Сметная прибыль: 65%*0,85=55% ФОТ (п.68,69,104,105,158,161,165-168,196,202,213,238)	20 148,00
Сметная прибыль: 70% ФОТ (п.81,183,221)	49 131,00
Сметная прибыль: 62% ФОТ (п.169,217)	815,00
Сметная прибыль: 63%*0,85=54% ФОТ (п.172,174,176)	1 880,00
Сметная прибыль: 75%*0,85=64% ФОТ (п.189,193,194,216)	1 023,00
Сметная прибыль: 95%*0,85=81% ФОТ (п.211,225,227,228,230,232)	8 487,00
ИТОГО сметной прибыли по акту:	525 091,00
Итого:	3 715 158,00
Понижающий коэффициент [К=,93871334142]	3 487 468,00
Расчет компенсации затрат на уплату налогов:	697 493,60
Итого:	4 184 961,60
Понижающий коэффициент [К=,9299999529]	3 892 014,00
ВСЕГО:	3 892 014,00

Представители Подрядчика:
Директор ООО "СтанИнТех"

Представители Заказчика:
Генеральный Директор фонда "РФ КР МКДТ О"

Главный специалист по организации капитального ремонта и технического надзора



отдела организации кап.ремонта и
технического надзора Фонда "РФ КР МКД ТО"


И.Ю. Попова

Представить организации осуществляющей строительный контроль:
Инженер отдела строительного контроля ООО "Сибирский Лендер"


Д.А. Цапко

Представители лица, осуществляющего управление многоквартирным домом:
Лицо уполномоченное действовать от имени
собственников помещений в многоквартирном доме
участвовать в приемке выполненных работ.




Т.П. Таскаева
Собственник квартиры №3

Директор ООО "УК "Стройсоюз"


Ф.А. Волков

**Представитель органов самоуправления на территории
муниципального образования "Город Томск":**

Заместитель мэра г. Томска
начальник Департамента городского хозяйства
администрации города Томска


В.Н. Брюханцев

Представитель Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской обл.
Председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы


М.Ю. Румянцев

**ВИДЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
/ИЛИ/ УСЛУГ СООТВЕТСТВУЮТ
КРАТКОСРОЧНОМУ ПЛАНУ**

